

Programa	PLANEJAMENTO URBANO	Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)
Agente Financeiro	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Empresa Contratada	OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP (CNPJ: 30.321.717/0001-04)
Objetivo	PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)	Início da Obra	12/11/19
		Período	01/06/2020 a 30/06/2020
		Valor do CTEF	461.007,91
		Valor BM	R\$ 61.845,98
		Término	08/08/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS (CONTRATO)				QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (R\$)		
		UND	QTD	PREÇO UNIT.	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	VAL. TOTAL	VAL. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACURR. AÚD
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO											
1.1	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	3.134,75		1,00		6.269,50	3.134,75		3.134,75	100,00%
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	3.134,75				3.134,75	3.134,75		3.134,75	100,00%
2	PRELIMINARES / CANTIEIRO DE OBRAS											
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	588,09		6,00		11.452,28	11.452,28		11.452,28	100,00%
2.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	6,00	817,71		6,00		3.528,54	3.528,54		3.528,54	100,00%
2.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	4,00	754,37		4,00		4.906,26	4.906,26		4.906,26	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
3.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	1,00	22.291,66		0,20	0,13	22.291,66	4.471,71	2.987,08	7.458,79	33,46%
4	TERRAPLANAGEM											
4.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.795,00	0,35		2.126,53		60.630,37	26.888,90		26.888,90	44,35%
4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO (CORTE), INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (BOTA-FORRA), EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³/111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H AF_122013	M3	1.198,75	14,99		531,63		17.969,26	7.969,13		7.969,13	44,35%
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.795,00	1,56		2.126,53		7.480,20	3.317,39		3.317,39	44,35%
4.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA (ATERRO CAMADAS)	M3	1.198,75	3,82		531,63		4.579,22	2.039,83		2.039,83	44,35%
4.5	TRANSPORTE (ATERRO CAMADAS JAZIDA) COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT = 12,3 KM	M3 x KM	14.744,63	1,42		6.539,08		20.937,37	9.285,49		9.285,49	44,35%
4.6	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	M3	1.198,75	0,27		531,63		323,66	143,54		143,54	44,35%
4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	M3	959,00	7,99		425,31		7.662,41	3.398,23		3.398,23	44,35%
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM 30	M2	4.795,00	5,46		2.126,53		85.239,76	37.802,90		37.802,90	44,35%
5.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA BR-2C, COM CAPA SELANTE AF_01/2018	M2	4.795,00	11,17		2.126,53		26.180,70	11.610,85		11.610,85	44,35%
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM	T x KM	9.014,60	0,61		3.997,88		5.499,91	2.438,71		2.438,71	44,35%

(Handwritten signatures and initials)

Programa PLANEJAMENTO URBANO	Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)
Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Empresa Contratada OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP (CNP.J. 30.321.717/0001-04)
Objetivo PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)	Localização AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)
Data do CTEF 21/12/18	Valor do CTEF 461.007,91
Nº do CTEF / Nº do Contrato de Repasse 2542019 / 86598272018/MCIDADES/CAIXA	Período 01/09/2020 a 30/06/2020
	Valor BM R\$ 61.845,98
	Término 09/09/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS (CONTRATO)			QUANTIDADES EXECUTADAS			VALOR TOTAL	MED. ANTERIOR	FINANCEIRO (R\$) NO PERÍODO	ACUMULADO
		UNID.	QTDTE	PREÇO UNIT.	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA				
6	CONTROLE TECNOLÓGICO							19.657,41	8.717,80	-	8.717,80
6.1	ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	4.795,00	0,81	2.126,53	2.126,53	3.883,95	1.722,49	1.722,49		8.717,80
6.2	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO TERRO	M2	4.795,00	1,73	2.126,53	2.126,53	8.295,35	3.678,90	3.678,90		1.722,49
6.3	ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO	T	162,78	45,94	72,19	72,19	7.478,11	3.316,41	3.316,41		3.678,90
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							255.466,93	-	58.858,90	23.939,40
7.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							46.292,23	-	23.939,40	23.939,40
7.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA	M	986,20	46,94	510,00	510,00	510,00	46.292,23	23.939,40	23.939,40	23.939,40
7.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							186.328,14	-	34.919,50	33,21%
7.2.1	REATERRO MANUAL AFILODO COM SOQUETE (PREPARO DE TERRENO)	M3	145,83	42,75	48,42	48,42	6.234,22	2.070,16	2.070,16	2.070,16	33,21%
7.2.2	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO EXPURGO (DMT=1,5 KM)	M2	3.645,74	6,71	574,38	574,38	24.462,92	3.854,09	3.854,09	3.854,09	15,75%
7.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	218,74	636,45	43,56	43,56	139.219,87	27.723,76	27.723,76	27.723,76	19,91%
7.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL (AMARELO) OU ALERTA (VERDE), 20X20 CM E E= 2 CM	M2	178,44	91,97	13,83	13,83	16.411,13	1.271,49	1.271,49	1.271,49	7,75%
7.3	SINALIZAÇÃO VARIADA							22.846,56	-	-	-
7.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	313,50	34,35			10.768,73				
7.3.2	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	330,38	3,75			1.238,91				
7.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	7,99	1.123,95			8.990,36				
7.3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X 25CM	UN	11,00	168,96			1.858,56				
TOTAL								461.007,91	92.468,34	61.845,98	119.394,82

DATA => 28/07/2020

ALISSON ROCHA LIMA - ENG CIVIL - CREA 150468983-2
 ART FISC PA20190444254
 Engenheiro Civil - Secretária de Obra
 CREA 15115983-2

EDER DO SILVA CHAVES
 EDER SILVA CHAVES
 MAT 009094
 Fiscal do Contrato

OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA ENG EIRELI
 CNPJ 30.321.717/0001-04
 Assinatura, sob cambio, do representante legal Contratado