

Programa	Empreendimento	
PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)	
Agente Financeiro	Empresa Contratada	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP / CNPJ: 30.321.717/0001-04	
Objetivo	Início da Obra	
PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)	Termino	
	12/11/19	06/05/2021
Dados do CTEF	Período	Valor BM
21/1/2018	01/02/2021	R\$ 82.464,70
Nº do CTEF / Nº do Contrato de Repasse	Valor do CTEF	
354/2019 / 865902018/MCIDADES/CAIXA	481.007,91	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS (CONTRATO)			QUANTIDADES EXECUTADAS			VALOR TOTAL	MED. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA						
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO							6.289,50	3.134,75	-	3.134,75	3.134,75	50,00%
1.1	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	3.134,75	1,00		1,00	3.134,75	3.134,75		3.134,75	3.134,75	100,00%
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	3.134,75				3.134,75					
2	PRELIMINARES /CANTEIRO DE OBRAS							11.452,28	11.452,28	-	11.452,28	11.452,28	100,00%
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	588,09	6,00		6,00	3.528,54	3.528,54		3.528,54	3.528,54	100,00%
2.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	M2	6,00	817,71	6,00		6,00	4.906,26	4.906,26		4.906,26	4.906,26	100,00%
2.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	M2	4,00	754,37	4,00		4,00	3.017,48	3.017,48		3.017,48	3.017,48	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							22.291,66	11.833,36	3.901,04	15.734,40	15.734,40	70,58%
3.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	1,00	22.291,66	0,53		0,71	22.291,66	11.833,36	3.901,04	15.734,40	15.734,40	70,58%
4	TERRAPLANAGEM							60.530,37	44.976,24	-	44.976,24	44.976,24	74,18%
4.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.795,00	0,35	3.920,84		3.920,84	1.676,25	1.372,29		1.372,29	1.372,29	81,77%
4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO (CORTE), INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (BOTA-FORA), EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M ³ /111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013	M3	1.198,75	14,99	980,21		980,21	17.998,26	14.603,31		14.603,31	14.603,31	81,77%
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESFESSURA	M2	4.795,00	1,56	3.382,54		3.382,54	7.480,20	5.276,77		5.276,77	5.276,77	70,54%
4.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA (ATERRO CAMADAS)	M3	1.198,75	3,82	845,63		845,63	4.578,22	3.230,32		3.230,32	3.230,32	70,54%
4.5	TRANSPORTE (ATERRO CAMADAS JAZIDA) COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA, DMT = 12,3 KM	M3 x KM	14.744,63	1,42	10.401,33		10.401,33	20.937,37	14.769,89		14.769,89	14.769,89	70,54%
4.6	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	M3	1.198,75	0,27	845,63		845,63	323,66	228,32		228,32	228,32	70,54%
4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M3	959,00	7,99	676,51		676,51	7.862,41	5.405,34		5.405,34	5.405,34	70,54%

Programa		Empreendimento										
PLANEJAMENTO URBANO		PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)										
Agente Financeiro		Empresa Contratada										
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP (CNPJ 30.321.717/0001-04)										
Objetivo		Início da Obra										
PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)		12/11/19										
Data do CTEF		Período										
31/12/2018		01/02/2021 a 30/03/2021										
Nº do CTEF / Nº do Contrato de Repasse		Valor BM										
354/2019 / 669682/2016/MCID/DE/CAIXA		R\$ 82.484,70										
FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS (CONTRATO)			QUANTIDADES EXECUTADAS			VALOR TOTAL	MED. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACRÉDITO	ACRÉDITO
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACRÉDITO					
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	4.785,00	5,46	3.382,54		85.239,76	80.130,66			86.130,86	70,54%
5.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE_AF_01/2018	M2	4.785,00	11,17	3.382,55		26.180,70	18.468,67			18.468,67	70,54%
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.	T x KM	9.014,60	0,61	6.359,20		53.560,15	37.783,08			37.783,08	70,54%
6	CONTROLE TECNOLÓGICO											
6.1	ENSaios DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	4.785,00	0,81			5.498,91	3.679,11			3.679,11	70,54%
6.2	ENSaIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M2	4.785,00	1,73			19.657,41					0,00%
6.3	ENSaOS DE CONCRETO ASFÁLTICO	T	162,78	45,84			3.883,95					
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
7.1	DRENAGEM SUPERFICIAL											
7.1.1	GUIA (MEIÓFI) E SARLETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARLETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.	M	986,20	46,84	510,00	302,39	46.292,23	23.939,40	14.191,37		38.130,77	82,37%
7.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA											
7.2.1	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE (PREPARO DE TERRENO).	M3	145,83	42,75	67,14	52,87	198.328,14	87.555,00	64.372,29		151.927,29	81,54%
7.2.2	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO EXPURGO (DMT=1,5 KM)	M2	3.645,74	6,71	1.489,74	1.513,23	6.234,22	2.870,44	2.264,48		5.134,92	82,37%
7.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	218,74	636,45	100,72	79,46	24.462,92	9.966,16	10.153,77		20.149,93	82,37%
7.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL (AMARELO) OU ALERTA (VERDE), 20X20 CM E E= 2 CM.	M2	178,44	81,97	115,11	15,05	139.218,87	64.101,45	50.569,52		114.670,88	82,37%
7.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
7.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	313,50	34,35			22.846,55					0,00%
7.3.2	CHIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	330,98	3,75			10.768,73					

Programa PLANEJAMENTO URBANO	Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)
Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Empresa Contratada OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP/CNPJ. 30.321.717/0001-04
Objetivo PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA)	Início da Obra 12/11/19
	Termino 08/08/2021
Nº do CTEF / Nº do Contrato de Repasse 21/12/18 / 805982/2018/MCIDADES/CAIXA	Valor do CTEF 461.007,91
	Período 01/02/2021 a 30/09/2021
	Valor BM R\$ 82.464,70



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISÍVEIS (CONTRATO)		QUANTIDADES EXECUTADAS		VALOR TOTAL	MED. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
		UND	QTD	PREC. UNIT.	ANTERIOR						
7.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	7,99	1.123,95		8.980,36					
7.3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	11,00	188,96		1.856,56					
TOTAL						461.007,91	243.021,89	82.464,70	325.486,59	70,60%	

DATA => 08/02/2021

RESUMO DAS MEDIÇÕES

Valor Global da Obra (CONTRATO): Em Reais R\$	%	DATA	ACUMULADO
1ª MEDIÇÃO	20,06%	15/01/2020	92.468,34
2ª MEDIÇÃO	13,42%	28/07/2020	61.845,98
3ª MEDIÇÃO	12,00%	29/09/2020	55.312,73
4ª MEDIÇÃO-GLOSA	7,24%	05/02/2021	33.394,86
5ª MEDIÇÃO	17,89%	08/04/2021	82.464,70
ACUMULADO (EXECUTADO)	70,60%		325.486,61

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 82.464,70 17,89%

<p>ALISSON ROCHA Assinado de forma digital por ALISSON ROCHA LIMA-94135231-LIMA-94135231268-268 ALISSON ROCHA LIMA-94135231268-268 ENG CIVIL CREA 1811668832 ART FISC PA20190450122 Assinatura, sob carimbo. Fiscal/engenheiro</p>	<p>OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI-30321717000104 Assinado de forma digital por OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI-30321717000104 Dados: 2021.04.12 17:07:44 -03'00'</p> <p>OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA ENG EIRELI CNPJ 30.321.717/0001-04 ART EXECUÇÃO-PA20200462839 Assinatura, sob carimbo. do representante legal Contratado</p>
 RAFAELA DE ALMEIDA BARBOSA MAT 008435 Fiscal do Contrato	 JOSÉ WILKER MUNIZ DE SOUSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SECRETARIA M. OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA