

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063906-25	Nº SICONV 887731/2019	GESTOR MTUR	PROGRAMA Apoio a projetos de Infraestrutura Turística	ACÃO / MODALIDADE Apoio a projetos de Infraestrutura Turística	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	MUNICÍPIO / UF REDENAO/PA	LOCALIDADE / ENDEREÇO PARQUE NATURAL	REPASSO 410.327,1600	CONTRAPARTIDA 19.334,79	VALORES CONTRATADOS (R\$) INVESTIMENTO 429.661,95
OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PARQUE NATURAL	REPASSO 410.327,1600	CONTRAPARTIDA 0,00	CONTRAPARTIDA 19.334,79	VALORES CONTRATADOS (R\$) INVESTIMENTO 429.661,95

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-21	100,00%
--------------------------------	-----------------------------------	---------

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	0,00	Repasso (R\$)	0,00	Contrapartida (R\$)	0,00
-------------	---	----------------------	------	---------------	------	---------------------	------

Acumulado Anterior: 12,21%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / n° CTEF	n° do Repasse CP. Financ. Outros Investimento	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. Incluindo o Período	
TOTAL								410.327,16	50.090,85	66.599,40	116.690,25	
								19.334,79	2.360,30	3.138,20	5.498,50	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								429.661,95	52.451,15	69.737,60	122.188,75	28,44%
1	Meta 1.	PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		9.351,99	9.351,99	-	9.351,99	100,00%
1	Meta 2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		3.911,62	1.955,81	-	1.955,81	50,00%
1	Meta 3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		29.669,32	3.621,89	4.815,57	8.437,46	28,44%
1	Meta 4.	TERRAPLANAGEM	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		26.814,85	-	2.349,32	2.349,32	8,76%
1	Meta 5.	BANHEIROS	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		92.380,00	27.474,09	62.572,71	90.046,80	97,47%
1	Meta 6.	ACESSIBILIDADE	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		28.228,11	-	-	-	-
1	Meta 7.	PAISAGISMO	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		27.645,10	-	-	-	-
1	Meta 8.	QUIOSQUE	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		76.847,62	10.047,37	-	10.047,37	13,07%
1	Meta 9.	ILUMINAÇÃO	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		134.645,84	-	-	-	-
1	Meta 10.	LIMPEZA FINAL	Licitado / Em Execução	0,00	m²	251/2020		167,50	-	-	-	-

Local: REDENÇÃO - PA

Data: 07 de julho de 2021

ALISSON ROCHA
LIMA:941352312
0107

Responsável Técnico

Nome: ALISSON ROCHA LIMA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL CREA 1511569832
ART/RRT Fiscal: ART FISC PA20200488962

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: MARCELO FRANÇA BORGES
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo França Borges

I

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / n° CTEF	n° do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
-------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------	-----------------------------	----------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------	--------------

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Eva Cristiane Fialho da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto 076/2021

EVA CRISTIANE FIALHO DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS