

EXECUÇÃO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

Nº do Evento	Título dos Eventos	3	4	1	1
35	RUA JATAI - PAV ASFÁLTICA				
36	RUA JATAI - SERVIÇOS COMPL				
37	RUA JATAI - PAV EXTERNA / C/				
38	RUA JATAI - SINALIZAÇÃO VIÁRI				
39	RUA JATAI - 1 DRENAGEM PRC				
40	RUA JATAI - 2 DRENAGEM PRC				

Medições	Datas das medições												
	16/04/2021	16/06/2021	01/10/2021	03/02/2022	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04									
%	13,32%	25,44%	24,85%	4,72%									
R\$	113.871,59	217.509,10	212.470,55	40.357,32									
%	13,32%	38,76%	63,61%	68,33%									
R\$	113.871,59	331.380,69	543.851,24	584.208,56									

Resp. Tec. Fiscal: LÚCIO FLÁVIO SAMPAIO NEIVA
 CREA / CAU: 240626852-0
 ART: PA20210611447

Lúcio Flávio Sampaio Neiva
 Engenheiro Civil

REDENSÃO / PARA, 10 de março de 2022
 Local e Data