



BOLETIM DE MEDICÃO - IM 03

ORÇAMENTO GERAL

LOCAL: AV. BARRA, QUADRA 6, LOTES 5 AO 8 E 13 AO 16

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA - ENTUPAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO: 048/2019
TOMADA DE PREÇOS: 008/2019

ÁREA: 1672,86 M²

CONVÊNIO SUDAM Nº: 845703/2017

MUNICÍPIO: REDENÇÃO - PA

CONTRATO: 214/2019

PERÍODO: 18/12/2019 a 20/03/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MENSURA CONTRATADA				QUANTIDADES				TOTAL SERVIÇOS ECONÓMICOS				ELEC. %	
		QUANT.	UNID.	FAIXA DE PREÇOS	VALOR ESTIM.	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM. TOTAL	SAÍDO	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM. TOTAL	SAÍDO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	98.565,90										
1.1	PILDA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,40	m ²	R\$ 3144,05	R\$ 6,40										42,83%
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTOZULADORA	3600,00	m ²	R\$ 0,48	R\$ 2208,34										100,00%
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARANTO DE FOLHAS CORRIDAS FRONTAISADAS, COM REABASTECIMENTO 10 VÉZES.	1672,86	m ²	R\$ 3,59	R\$ 1719,54										100,00%
1.4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100%	%	R\$ 85314,33	R\$ 6008,16										33,86%
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - MURO ENTORAO	180,00	m ²	R\$ 18,42	R\$ 3315,59										100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA			R\$	18.428,62										85,40%
2.1	ESCVAÇÃO MANUAL DE VIA PARA VIGA VALDRAME SEM PREVISÃO DE FÓRMA AF. 06/2017	58,86	m ³	R\$ 202,55	R\$ 11.921,32										94,52%
2.2	ESCVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE FORMAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA AF. 06/2017	63,43	m ³	R\$ 64,07	R\$ 4064,12										79,93%
2.3	ESCVAÇÃO, CUBRA E TRANSPORTE E SPOD AF. 09/2017	50,85	m ³	R\$ 4,87	R\$ 2443,18										50,00%
3	FUNDADORES			R\$	122.319,59										93,56%
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CONCRETO EM MADEIRA SERVIDA, E2,5 MM 4 UTILIZADOS AF. 06/2017	171,36	m ²	R\$ 49,80	R\$ 8534,43										86,83%
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERVIDA, E2,5 MM 4 UTILIZADOS AF. 06/2017	19,64	m ²	R\$ 87,33	R\$ 1715,10										100,00%
3.3	CONCRETO FCK 20MPa, TRAÇO 1:2 1/2 (CIMENTO)/AREIA MÉDIA BRITA 1:1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	122,29	m ³	R\$ 309,11	R\$ 37601,09										88,69%
3.4	LANCAMENTO/ENCOSTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDADORES	122,29	m ³	R\$ 92,94	R\$ 11355,49										88,69%
3.5	ABRIMAÇÃO DE BLOCO VIGA VALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF. 06/2017	347,88	kg	R\$ 9,20	R\$ 3201,86										98,33%
3.6	ABRIMAÇÃO DE BLOCO VIGA VALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	1582,32	kg	R\$ 8,75	R\$ 13859,33										97,68%
3.7	ABRIMAÇÃO DE BLOCO VIGA VALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	501,13	kg	R\$ 7,12	R\$ 3567,45										100,00%
3.8	ABRIMAÇÃO DE BLOCO VIGA VALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF. 06/2017	2253,27	kg	R\$ 6,31	R\$ 14231,43										100,00%
3.9	ABRIMAÇÃO DE BLOCO VIGA VALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	4508,07	kg	R\$ 5,82	R\$ 26239,38										96,88%
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, QUAS DEMAÇAS.	211,80	m ²	R\$ 8,33	R\$ 1799,56										100,00%
4	ALVENARIA DE VEDACÃO			R\$	18.824,15										97,73%
4.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA VERTICAL DE ENTROS SEM PESSUJA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	554,47	m ²	R\$ 33,95	R\$ 18824,15										97,73%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO			R\$	8.607,94										100,00%
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES, RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - PEDIDO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 15x15x10x10 UTILIZADOS AF. 12/2015	67,20	m ²	R\$ 33,61	R\$ 2258,59										100,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


14.8	TÉR GI 2.1/2"	4,00	und	R\$ 129,82	R\$	519,30	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	519,30
14.9	CURVA FR 60 2.1/2" - BRUTO	1,00	und	R\$ 123,82	R\$	123,82	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	123,82
14.10	REGISTRO DE GAVETA 2.1/2" - BRUTO	2,00	und	R\$ 471,82	R\$	943,65	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	943,65
14.11	JORNAL/CONDICIONADO FR 60 2.1/2"	6,00	und	R\$ 149,45	R\$	860,71	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	860,71
14.12	ELETROPOLU DE F.G. DE 3.0"	76,26	m	R\$ 21,75	R\$	1.659,83	76,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.659,83
14.13	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	4,00	m²	R\$ 16,94	R\$	67,75	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	67,75
14.14	BOMBA CENTRIFUGA 2 CV (SEM TUBULAÇÃO)	1,00	und	R\$ 2.002,39	R\$	2.002,39	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.002,39
14.15	RESERVATORIO DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA TIPO TACA - 12.000 LITROS	1,00	und	R\$ 15.128,80	R\$	15.128,80	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.128,80
14.16	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHO CARROCEIRA 9 T. REPOVOA PAVIMENTADA	1345,76	1 x km	R\$ 0,54	R\$	840,68	1345,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	840,68
14.17	INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA TIPO TACA -12.000 LITROS	1,00	und	R\$ 544,45	R\$	544,45	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	544,45
15	PINTURA																		
15.1	APLICACAO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, LUMA GRUPO. AF_05/2014	1108,94	m²	R\$ 6,69	R\$	7.413,57	1108,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.227,54
15.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMARCAS. AF_06/2014	1108,94	m²	R\$ 1,50	R\$	8.311,96	1108,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.413,57
16	FORNO PVC																		
16.1	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	54,43	m²	R\$ 30,05	R\$	1.655,40	54,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.655,40
17	OUTROS ITENS																		
17.1	BOMBA SUMERSIVEL ELTRICA, TIPASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM, SEMIABERTO, BOCA, DE SAIDA, DIAMETRO DE 2 POLGADAS, NÚC 5 M / 62,7 M3/7H 4.2.3.3 M / 3,6 M3/H	2,00	und	R\$ 3.098,10	R\$	6.196,21	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.196,21
17.2	(CORPO DE CONCRETO (ELEMENTO VIZADO), 735X930M, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1/4 (CIMENTO E AREIA)	3,92	m²	R\$ 101,03	R\$	396,05	3,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	396,05
17.3	GUARDA-CORPO COM CORRALMO EM FERRO BARBICHA TA 3/16"	3,70	m²	R\$ 297,02	R\$	1.098,92	3,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.098,92
17.4	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GIARDITE ESMAI, T SOBRE SUPERFICIE METALICA 2 DEMARCAS	0,44	m²	R\$ 25,66	R\$	11,29	0,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,29
18	LIMPEZA FINAL DA OBRA																		
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2656,68	m³	R\$ 1,68	R\$	4.470,64	2656,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.470,64
				TOTAL GERAL (R\$)	R\$	882.153,41	R\$	97.928,19	R\$	398.234,63	R\$	503.938,78	R\$	38,34%					

MEIO	PERÍODO	VALOR	% DA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO
1ª MEDIÇÃO	26/09/2019 a 06/11/2019	R\$ 146.906,35	16,65%	R\$ 146.906,35	16,65%	R\$ 735.247,06
2ª MEDIÇÃO	07/11/2019 a 17/12/2019	R\$ 94.000,09	10,66%	R\$ 240.906,44	27,31%	R\$ 641.246,97
3ª MEDIÇÃO	18/12/2019 a 20/03/2020	R\$ 57.228,19	11,03%	R\$ 338.234,63	38,34%	R\$ 643.918,78

Redenção, 3 de abril de 2020


Willimar Soares
 ZOOTECNISTA
 CRMV 00443 ZT
 MAT. 012648/2019


Wesley T. de Almeida Junior
 Engenheiro Civil
 Séc. Obras
 CREA 10152005-MOD - GO


Edney Edmar Dias Cruz
 Concebral Construtora &
 Comercio do Brasil Eletri
 18.899.441-0001-89

Assinatura, sob carimbo, do fiscal do contrato

Assinatura sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro

Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado