

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03**

OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO

DATA: 24/11/2021

LOCAL: AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE REDEÇÃO -PA

CONTRATO CPL: 230/2021

EMPRESA: ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS CONTRATADOS				QUANTIDADES				TOTAL SERVIÇOS EXECUTADOS				EXEC. %	
		UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM. TOTAL	SALDO	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM. TOTAL		SALDO
1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	M	30.000,00	R\$ 41,85	R\$ 53,43	R\$ 1.602.900,00	6.975,00	6.612,00	13.587,00	16.413,00	R\$ 19.320,47	R\$ 353.279,16	R\$ 725.953,41	R\$ 876.946,59	45,29%
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	1.200,00	R\$ 5,60	R\$ 7,18	R\$ 9.046,80	292,95	277,70	570,65	689,35	R\$ 2.103,38	R\$ 1.993,91	R\$ 4.097,30	R\$ 4.949,50	45,29%
1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	13.200,00	R\$ 4,37	R\$ 5,61	R\$ 74.052,00	3.069,00	2.909,28	5.978,28	7.221,72	R\$ 17.217,09	R\$ 16.321,06	R\$ 33.538,15	R\$ 40.513,85	45,29%
		TOTAL		R\$		R\$ 1.685.998,80					TOTAL	R\$ 371.594,13	R\$ 763.588,86	R\$ 922.409,94	45,29%

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO							
MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR	% DA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO	
1ª MEDIÇÃO	06/07/2021 A 19/08/2021	R\$ 273.974,81	16,25%	R\$ 273.974,81	16,25%	R\$	1.412.023,99
2ª MEDIÇÃO	20/08/2021 A 06/10/2021	R\$ 118.019,92	7,00%	R\$ 391.994,73	23,25%	R\$	1.204.004,07
3ª MEDIÇÃO	07/10/2021 A 24/11/2021	R\$ 371.594,13	22,04%	R\$ 763.588,86	45,29%	R\$	922.409,94

Redenção, 24 de novembro de 2021

Assinatura, sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro	Assinatura, sob carimbo, do fiscal do contrato	Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado
--	--	--

WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA  
JUNIOR:97387053200

Assinado de forma digital por WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR:97387053200  
Dados: 2021.11.24 13:12:05 -03'00'

*Leandro Rodrigues Veloso*  
**Leandro Rodrigues Veloso**  
Chefe de Setor/Topógrafo  
Mat. 17.764

ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA:23348665000196

Assinado de forma digital por ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:23348665000196  
Dados: 2021.11.24 14:06:26 -03'00'