

Agente Financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

 Empresa Contratada
APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57

 Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ

 Localização
SETOR ALTO PARANÁ

 Início da Obra
02/05/2022

 Término
360 DIAS

 Data CTEF
08/04/22

 Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse
140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA

 Valor do CTEF
510.001,49

 Período
11/06/2022 a 31/10/2022

 Valor BM
R\$ 212.887,00
FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			1.805,63	1.805,63				-	-	-	0,00%
1.1	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND										
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1.805,63	1.805,63							
2	PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS			-	-				-	-	-	
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²										
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M										
2.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²										
2.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²										
2.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²										
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				22.301,55				2.276,98	9.309,06	11.586,04	51,95%
3.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	H	0,38	58.688,30	22.301,55	0,04	0,16	0,20	2.276,98	9.309,06	11.586,04	51,95%
4	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL				212.217,45				31.793,56	179.674,64	211.468,20	99,65%
4.1	DRENAGEM				1.535,10				-	1.535,10	1.535,10	100,00%
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³										
4.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³										
4.1.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²										
4.1.4	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M										
4.1.5	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	m²										
4.1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²										
4.1.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³										
4.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG										
4.1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG										

Programa		Empreendimento CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Data CTEF 08/04/22		Valor do CTEF 510.001,49	
Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
		Valor BM R\$ 212.887,00	
		Início da Obra 02/05/2022	
		Término 360 DIAS	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
4.1.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²											
4.1.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	m²											
4.1.12	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	17,00	90,30	1.535,10		17,00	17,00		1.535,10	1.535,10	100,00%	
4.2	GRAMADO				208.693,33				31.793,56	176.150,52	207.944,08	99,64%	
4.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²											
4.2.2	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	125,22	64,73	8.105,49	100,18	25,04	125,22	6.484,39	1.621,10	8.105,49	100,00%	
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	417,38	2,13	889,01	333,90	83,48	417,38	711,21	177,80	889,01	100,00%	
4.2.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	834,75	0,29	242,07	667,80	166,95	834,75	193,66	48,41	242,07	100,00%	
4.2.5	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	125,24	215,02	26.929,10	100,19	25,05	125,24	21.543,28	5.385,82	26.929,10	100,00%	
4.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.565,34	2,13	3.334,17	1.252,27	313,07	1.565,34	2.667,33	666,84	3.334,17	100,00%	
4.2.7	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	834,91	0,29	242,12	667,93	166,98	834,91	193,69	48,43	242,12	100,00%	
4.2.8	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	8.347,50	20,15	168.202,12		8.347,50	8.347,50		168.202,12	168.202,12	100,00%	
4.2.9	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	67,50	11,10	749,25								
4.3	REFORMA BANCO RESERVA				1.989,02				-	1.989,02	1.989,02	100,00%	
4.3.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	m³	1,91	413,96	790,66		1,91	1,91		790,66	790,66	100,00%	
4.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	38,20	14,49	553,51		38,20	38,20		553,51	553,51	100,00%	
4.3.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	6,04	28,31	170,99		6,04	6,04		170,99	170,99	100,00%	
4.3.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	38,00	12,47	473,86		38,00	38,00		473,86	473,86	100,00%	
5	VESTIÁRIOS				39.906,39				10.231,04	-	10.231,04	25,64%	

Programa		Empreendimento CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	
		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Localização SETOR ALTO PARANÁ	Início da Obra 02/05/2022
			Término 360 DIAS
Data CTEF 08/04/22	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	Valor do CTEF 510.001,49	Período 11/06/2022 a 31/10/2022
			Valor BM R\$ 212.887,00

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
5.1	MOVIMENTO DE TERRA				-					-	-	-	
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³											
5.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³											
5.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³											
5.2	FUNDAÇÕES				-					-	-	-	
5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²											
5.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³											
5.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³											
5.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											
5.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											
5.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											
5.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²											
5.2.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²											
5.2.9	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²											
5.2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²											
5.2.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³											
5.2.12	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³											
5.2.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											
5.2.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											
5.2.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²											
5.2.16	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²											
5.2.17	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²											
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				-					-	-	-	
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²											
5.4	ESTRUTURA DE CONCRETO				-					-	-	-	
5.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²											
5.4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³											

Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Localização SETOR ALTO PARANÁ		Início da Obra 02/05/2022	
				Término 360 DIAS	
Data CTEF 08/04/22	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	Valor do CTEF 510.001,49		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
				Valor BM R\$ 212.887,00	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
5.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00										
5.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	(0,00)										
5.4.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M											
5.4.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M											
5.4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²											
5.4.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³											
5.4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG											
5.4.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG											
5.4.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²											
5.4.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³											
5.4.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG											
5.4.14	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m²											
5.5	COBERTURA				1.726,42				-	-	-		
5.5.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²											
5.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²											
5.5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M											
5.5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	29,73	58,07	1.726,42								
5.6	ESQUADRIAS				21.151,87				8.844,51	-	8.844,51	41,81%	
5.6.1	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	m²											
5.6.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	19,76	430,74	8.511,42								
5.6.3	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,98	800,41	1.584,81								
5.6.4	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	24,11	458,55	11.055,64	19,29		19,29	8.844,51		8.844,51	80,00%	
5.7	REVESTIMENTO				-				-	-	-		

Programa		Empreendimento CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Data CTEF 08/04/22		Valor do CTEF 510.001,49	
Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
		Valor BM R\$ 212.887,00	
		Localização SETOR ALTO PARANÁ	
		Início da Obra 02/05/2022	
		Término 360 DIAS	

FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
5.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²										
5.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²										
5.7.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²										
5.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²										
5.8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS E METAIS				10.576,88				1.386,53	-	1.386,53	13,11%
5.8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	55,68	278,40		-					
5.8.2	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	87,06	783,54		-					
5.8.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	9,13	45,65		-					
5.8.4	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	40,22	40,22		-					
5.8.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M										
5.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M										
5.8.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M										
5.8.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M										
5.8.9	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN										
5.8.10	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN										
5.8.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN										
5.8.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN										

Programa		Empreendimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
Agente Financeiro		Empresa Contratada	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Objeto		Localização	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		SETOR ALTO PARANÁ	
Data CTEF		Início da Obra	
08/04/22		02/05/2022	
Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse		Término	
140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA		360 DIAS	
Valor do CTEF		Período	
510.001,49		11/06/2022 a 31/10/2022	
Valor BM		R\$ 212.887,00	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
5.8.13	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	192,85	771,40	4,00	-	4,00	771,40		771,40	100,00%
5.8.14	BANCADA EM GRANITO POLIDO, E=2,5CM	M²	2,30	267,45	615,13	2,30	-	2,30	615,13		615,13	100,00%
5.8.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	87,67	175,34		-					
5.8.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN										
5.8.17	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND										
5.8.18	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN										
5.8.19	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.20	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.21	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.28	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.29	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										

Programa		Empreendimento CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Data CTEF 08/04/22		Valor do CTEF 510.001,49	
Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
		Valor BM R\$ 212.887,00	
		Localização SETOR ALTO PARANÁ	
		Início da Obra 02/05/2022	
		Término 360 DIAS	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
5.8.30	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4; INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN											
5.8.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN											
5.8.32	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN											
5.8.33	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2; INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN											
5.8.34	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN											
5.8.35	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN											
5.8.36	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN											
5.8.37	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN											
5.8.38	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	5,00	859,39	4.296,95								
5.8.39	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											
5.8.40	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN											
5.8.41	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UND											
5.8.42	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND											
5.8.43	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND											
5.8.44	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											
5.8.45	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											
5.8.46	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											

Agente Financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

 Empresa Contratada
APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57

 Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ

 Localização
SETOR ALTO PARANÁ

 Início da Obra
02/05/2022

 Término
360 DIAS

 Data CTEF
08/04/22

 Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse
140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA

 Valor do CTEF
510.001,49

 Período
11/06/2022 a 31/10/2022

 Valor BM
R\$ 212.887,00
FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
5.8.47	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN										
5.8.48	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN										
5.8.49	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100MMX50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.50	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.51	JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.52	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.53	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.54	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.55	LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM	UND										
5.8.56	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.57	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.58	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UND										
5.8.59	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.60	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M										
5.8.61	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M										
5.8.62	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M										
5.8.63	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M										

Agente Financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

 Empresa Contratada
APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57

 Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ

 Localização
SETOR ALTO PARANÁ

 Início da Obra
02/05/2022

 Término
360 DIAS

 Data CTEF
08/04/22

 Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse
140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA

 Valor do CTEF
510.001,49

 Período
11/06/2022 a 31/10/2022

 Valor BM
R\$ 212.887,00
FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
5.8.64	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M										
5.8.65	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN										
5.8.66	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.67	TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.68	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN										
5.8.69	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
5.8.70	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN										
5.8.71	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.72	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
5.8.73	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN										
5.8.74	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN										
5.8.75	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN										
5.8.76	UNIDADES DE TRATAMENTO (DE ACORDO COM O PROJETO) - VESTIÁRIO	UND	1,00	3.570,25	3.570,25							
5.9	PISOS				567,22							
5.9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²										
5.9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	10,05	56,44	567,22							
5.9.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M										
5.10	PINTURA				5.228,40							
5.10.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	354,95	12,47	4.426,22							

Agente Financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

 Empresa Contratada
APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57

 Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ

 Localização
SETOR ALTO PARANÁ

 Início da Obra
02/05/2022

 Término
360 DIAS

 Data CTEF
08/04/22

 Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse
140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA

 Valor do CTEF
510.001,49

 Período
11/06/2022 a 31/10/2022

 Valor BM
R\$ 212.887,00
FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
5.10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	354,95	2,26	802,18		-						
5.11	FORRO PVC				-				-	-	-		
5.11.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²											
5.12	LIMPEZA FINAL DA OBRA				-				-	-	-	0,00%	
5.12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	106,43	6,16	655,60		-						
6	BANHEIROS TORCIDA				23.071,34				3.262,57	-	3.262,57	14,14%	
6.1	MOVIMENTO DE TERRA				-				-	-	-		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³											
6.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³											
6.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³											
6.2	FUNDAÇÕES				-				-	-	-		
6.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²											
6.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³											
6.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³											
6.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											
6.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											
6.2.6	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²											
6.2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²											
6.2.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²											
6.2.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²											
6.2.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³											
6.2.11	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³											
6.2.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											
6.2.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG											
6.2.14	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²											

Programa		Empreendimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
Agente Financeiro		Proponente	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	
Objeto		Empresa Contratada	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Localização		Início da Obra	
SETOR ALTO PARANÁ		02/05/2022	
Valor do CTEF		Término	
510.001,49		360 DIAS	
Data CTEF	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse	Período	Valor BM
08/04/22	140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	11/06/2022 a 31/10/2022	R\$ 212.887,00

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
6.2.15	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²										
6.2.16	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²										
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				-				-	-	-	
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²										
6.4	ESTRUTURA DE CONCRETO				-				-	-	-	
6.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²										
6.4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³										
6.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG										
6.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG										
6.4.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M										
6.4.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M										
6.4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²										
6.4.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³										
6.4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG										
6.4.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG										
6.4.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²										
6.4.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³										

Agente Financeiro
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

 Empresa Contratada
APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57

 Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ

 Localização
SETOR ALTO PARANÁ

 Início da Obra
02/05/2022

 Término
360 DIAS

 Data CTEF
08/04/22

 Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse
140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA

 Valor do CTEF
510.001,49

 Período
11/06/2022 a 31/10/2022

 Valor BM
R\$ 212.887,00
FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
6.4.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG											
6.4.14	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³											
6.5	COBERTURA				1.091,71				-	-	-	0,00%	
6.5.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²											
6.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²											
6.5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M											
6.5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	18,80	58,07	1.091,71			-					
6.6	ESQUADRIAS				11.802,51				2.395,46	-	2.395,46	20,30%	
6.6.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	5,25	579,30	3.041,32			-					
6.6.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	5,70	430,74	2.455,21			-					
6.6.3	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,50	800,41	1.200,61			-					
6.6.4	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	6,53	458,55	2.994,33	5,22		-	5,22	2.395,46	2.395,46	80,00%	
6.6.5	PORTAO DE FERRO CORRER EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG 210,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	1.055,52	2.111,04			-					
6.7	REVESTIMENTOS				-				-	-	-	#DIV/0!	
6.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²										#DIV/0!	
6.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²										#DIV/0!	
6.7.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²										#DIV/0!	

Programa		Empreendimento CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Data CTEF 08/04/22		Valor do CTEF 510.001,49	
Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
		Valor BM R\$ 212.887,00	
		Início da Obra 02/05/2022	
		Término 360 DIAS	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS				MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA					
6.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²											#DIV/0!
6.8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS E METAIS				6.820,82				867,11	-	867,11	12,71%	
6.8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	55,68	222,72		-						
6.8.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	9,13	36,52		-						
6.8.3	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	40,22	40,22		-						
6.8.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M											
6.8.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M											
6.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M											
6.8.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M											
6.8.8	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN											
6.8.9	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN											
6.8.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	108,76	217,52		-						
6.8.11	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	569,85	569,85		-						
6.8.12	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	192,85	385,70	2,00	-	2,00	385,70		385,70	100,00%	
6.8.13	BANCADA EM GRANITO POLIDO, E=2,5CM	M²	1,80	267,45	481,41	1,80	-	1,80	481,41		481,41	100,00%	
6.8.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN											
6.8.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN											
6.8.16	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND											

Programa		Empreendimento CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Data CTEF 08/04/22		Valor do CTEF 510.001,49	
Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
		Valor BM R\$ 212.887,00	
		Localização SETOR ALTO PARANÁ	
		Início da Obra 02/05/2022	
		Término 360 DIAS	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
6.8.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.18	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.19	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.20	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND										
6.8.21	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND										
6.8.22	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.28	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.29	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.30	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.31	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.32	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.33	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN										

Programa		Empreendimento CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Data CTEF 08/04/22		Valor do CTEF 510.001,49	
Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
		Valor BM R\$ 212.887,00	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
6.8.34	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN											
6.8.35	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN											
6.8.36	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN											
6.8.37	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN											
6.8.38	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	20,88	20,88			-					
6.8.39	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	42,81	85,62			-					
6.8.40	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN											
6.8.41	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											
6.8.42	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN											
6.8.43	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UND											
6.8.44	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											
6.8.45	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											
6.8.46	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											
6.8.47	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN											
6.8.48	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											
6.8.49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											

Agente Financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

 Empresa Contratada
APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57

 Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ

 Localização
SETOR ALTO PARANÁ

 Início da Obra
02/05/2022

 Término
360 DIAS

 Data CTEF
08/04/22

 Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse
140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA

 Valor do CTEF
510.001,49

 Período
11/06/2022 a 31/10/2022

 Valor BM
R\$ 212.887,00
FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
6.8.50	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN										
6.8.51	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100MMX50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
6.8.52	JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
6.8.53	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
6.8.54	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
6.8.55	LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM	UND										
6.8.56	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.57	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN										
6.8.58	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
6.8.59	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M										
6.8.60	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M										
6.8.61	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M										
6.8.62	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M										
6.8.63	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
6.8.64	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN										
6.8.65	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND										
6.8.66	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN										

Agente Financeiro
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

 Empresa Contratada
APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57

 Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ

 Localização
SETOR ALTO PARANÁ

 Início da Obra
02/05/2022

 Término
360 DIAS

 Data CTEF
08/04/22

 Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse
140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA

 Valor do CTEF
510.001,49

 Período
11/06/2022 a 31/10/2022

 Valor BM
R\$ 212.887,00
FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
6.8.67	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M											
6.8.68	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND											
6.8.69	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN											
6.8.70	TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND											
6.8.71	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	4,00	277,99	1.111,96								
6.8.72	UNIDADES DE TRATAMENTO (DE ACORDO COM O PROJETO) - SANITÁRIOS TORCIDA	UND	1,00	3.648,42	3.648,42								
6.9	PISOS			-	112,88				-	-	-	0,00%	
6.9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²											
6.9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	2,00	56,44	112,88								
6.9.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M											
6.10	PINTURA			-	2.975,16				-	-	-	0,00%	
6.10.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	201,98	12,47	2.518,69								
6.10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	201,98	2,26	456,47								
6.11	FORRO PVC			-	-				-	-	-		
6.11.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²											
6.12	LIMPEZA FINAL DA OBRA			-	268,26				-	-	-	0,00%	
6.12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	43,55	6,16	268,26								
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	59.268,26				-	12.216,52	12.216,52	20,61%	
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				9.576,09				-	3.713,98	3.713,98	38,78%	
7.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.870,54	1.870,54								
7.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	913,22	913,22		1,00	1,00		913,22	913,22	100,00%	
7.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	794,17	794,17		1,00	1,00		794,17	794,17	100,00%	
7.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	117,56	235,12								

Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Localização SETOR ALTO PARANÁ		Início da Obra 02/05/2022	
				Término 360 DIAS	
Data CTEF 08/04/22	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	Valor do CTEF 510.001,49		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
				Valor BM R\$ 212.887,00	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS				MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	ACUM. (%)				
7.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	416,51	416,51		-						
7.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	150,05	150,05		1,00	1,00		150,05	150,05	100,00%	
7.1.7	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	116,91	233,82		-						
7.1.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	91,80	91,80		-						
7.1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	84,48	84,48		-						
7.1.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	78,75	472,50		-						
7.1.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	56,75	567,50		10,00	10,00		567,50	567,50	100,00%	
7.1.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	57,78	231,12		4,00	4,00		231,12	231,12	100,00%	
7.1.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16,00	59,72	955,52		-						
7.1.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	59,72	179,16		3,00	3,00		179,16	179,16	100,00%	
7.1.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	62,10	186,30		-						
7.1.16	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (Tipo AC)-FORN. E INSTALAÇÃO	UND	12,00	73,23	878,76		12,00	12,00		878,76	878,76	100,00%	
7.1.17	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORN. E INSTALAÇÃO	UND	8,00	164,44	1.315,52		-						
7.2	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS			-	9.402,95					-	-	-	0,00%
7.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	8,23	1.316,80		-						
7.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	10,70	53,50		-						
7.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	13,73	205,95		-						
7.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	15,42	138,78		-						
7.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,00	23,00	1.127,00		-						
7.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,20	32,14	424,24		-						
7.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	39,38	1.260,16		-						
7.2.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	7,45	141,55		-						
7.2.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	12,93	25,86		-						

Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Localização SETOR ALTO PARANÁ		Início da Obra 02/05/2022	
				Término 360 DIAS	
Data CTEF 08/04/22	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	Valor do CTEF 510.001,49		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
				Valor BM R\$ 212.887,00	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
7.2.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	15,99	255,84		-						
7.2.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	24,55	147,30		-						
7.2.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	30,02	270,18		-						
7.2.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					-					#DIV/0!	
7.2.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					-					#DIV/0!	
7.2.15	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00	42,93	85,86		-						
7.2.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	24,55	540,10		-						
7.2.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	13,28	26,56		-						
7.2.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	9,05	18,10		-						
7.2.19	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	10,29	463,05		-						
7.2.20	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	177,69	177,69		-						
7.2.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	9,00	196,64	1.769,76		-						
7.2.22	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	9,00	90,30	812,70		-						
7.2.23	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	141,97	141,97		-						
7.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				24.004,03					-	8.502,54	8.502,54	35,42%
7.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 450/750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:												
7.3.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375,42	4,52	1.696,89		375,42	375,42		1.696,89	1.696,89	100,00%	
7.3.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	362,43	7,49	2.714,60		362,43	362,43		2.714,60	2.714,60	100,00%	
7.3.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	396,42	10,32	4.091,05		396,42	396,42		4.091,05	4.091,05	100,00%	
7.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em HEPR, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1,0KV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:												
7.3.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,43	11,66	1.404,21		-						

Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Localização SETOR ALTO PARANÁ		Início da Obra 02/05/2022	
				Término 360 DIAS	
Data CTEF 08/04/22	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	Valor do CTEF 510.001,49		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
				Valor BM R\$ 212.887,00	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS				MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA					
7.3.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	349,45	13,49	4.714,08		-						
7.3.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,48	20,67	816,05		-						
7.3.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,50	32,91	5.084,59		-						
7.3.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,20	63,09	3.482,56		-						
7.4	LÓGICA, TELEFONIA E CFTV			-	2.570,24					-	-	-	0,00%
7.4.1	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	Pt	4,00	501,81	2.007,24		-						
7.4.2	Ponto p/ telefone(c/eletróduto, cx., fiação e tomada)	Pt	4,00	140,75	563,00		-						
7.5	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS			-	4.781,62					-	-	-	0,00%
7.5.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	31,11	62,22		-						
7.5.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	28,80	57,60		-						
7.5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					-						
7.5.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	21,01	42,02		-						
7.5.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	20,30	40,60		-						
7.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					-						
7.5.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					-						
7.5.8	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					-						
7.5.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	35,08	70,16		-						
7.5.10	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	8,90	89,00		-						
7.5.11	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	7,54	90,48		-						
7.5.12	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	6,71	53,68		-						
7.5.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	36,06	72,12		-						
7.5.14	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00	92,70	1.390,50		-						
7.5.15	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W- FORN. E INSTALAÇÃO	UND	18,00	140,09	2.521,62		-						
7.5.16	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	30,02	180,12		-						

Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Localização SETOR ALTO PARANÁ		Início da Obra 02/05/2022	
				Término 360 DIAS	
Data CTEF 08/04/22	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	Valor do CTEF 510.001,49		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
				Valor BM R\$ 212.887,00	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS				MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	ACUM. (%)				
7.5.17	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	55,75	111,50			-					
7.6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			-	4.826,20				-	-	-	-	0,00%
7.6.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00	99,13	1.486,95			-					
7.6.2	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	24,00	27,40	657,60			-					
7.6.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	12,00	48,06	576,72			-					
7.6.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	24,00	40,17	964,08			-					
7.6.5	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	151,65	151,65			-					
7.6.6	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"- FORN. E INSTALAÇÃO	UND	1,00	63,74	63,74			-					
7.6.7	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	181,13	181,13			-					
7.6.8	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	22,01	66,03			-					
7.6.9	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	15,00	45,22	678,30			-					
7.7	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO ATÉ 200A - HOMOLOGADO CELPA				4.107,13				-	-	-	-	0,00%
7.7.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.227,21	1.227,21			-					
7.7.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	369,48	369,48			-					
7.7.3	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,00	90,30	90,30			-					
7.7.4	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXAÇÃO-FORN. E INSTALAÇÃO	UND	2,00	5,75	11,50			-					
7.7.5	Eletroduto de F" G" de 3"	M	6,00	127,84	767,04			-					
7.7.6	Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA - FORN. E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.119,79	1.119,79			-					
7.7.7	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	147,90	147,90			-					
7.7.8	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")- FORN. E INSTALAÇÃO	UND	1,00	65,78	65,78			-					
7.7.9	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO- FORN. E INSTALAÇÃO	UND	2,00	53,11	106,22			-					
7.7.10	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO- FORN. E INSTALAÇÃO	UND	2,00	54,58	109,16			-					
7.7.11	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360GRAUS, DE 3" - FORN. E INSTALAÇÃO	UND	1,00	92,75	92,75			-					
8	REFORMA ARQUIBANCADAS			-	24.577,37				4.503,26	-	4.503,26	18,32%	
8.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	m³	14,00	413,96	5.795,44	5,60		-	5,60	2.318,17		2.318,17	40,00%
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	919,20	14,49	13.319,20			-					

Agente Financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERALProponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃOEmpresa Contratada
APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁLocalização
SETOR ALTO PARANÁInício da Obra
02/05/2022Término
360 DIASData CTEF
08/04/22Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse
140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXAValor do CTEF
510.001,49Período
11/06/2022 a 31/10/2022Valor BM
R\$ 212.887,00

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
8.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	252,67	2,85	720,10	101,07	-	101,07	288,04		288,04	40,00%
8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	79,62	45,37	3.612,35	31,85	-	31,85	1.444,94		1.444,94	40,00%
8.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,33	494,50	657,68	0,53	-	0,53	263,07		263,07	40,00%
8.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,08	54,01	328,38	2,43	-	2,43	131,35		131,35	40,00%
8.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	6,08	5,00	30,40	2,43	-	2,43	12,16		12,16	40,00%
8.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	43,78	2,60	113,82	17,51	-	17,51	45,53		45,53	40,00%
9	REFORMA BILHETERIA			-	13.702,06				-	5.920,06	5.920,06	43,21%
9.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	159,63	2,76	440,57		159,63	159,63	440,57		440,57	100,00%
9.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	m³	3,19	413,96	1.320,53		3,19	3,19	1.320,53		1.320,53	100,00%
9.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,97	47,59	46,16		0,97	0,97	46,16		46,16	100,00%
9.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,27	246,04	312,47		1,27	1,27	312,47		312,47	100,00%
9.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	189,49	2,26	428,24		-					
9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	189,49	20,82	3.945,18		-					
9.7	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	m²	2,52	427,08	1.076,24		-					
9.8	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,32	800,41	256,13		-					
9.9	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM - FORN. E INSTALAÇÃO	UND	0,32	255,41	81,73		-					
9.10	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	m³	2,68	621,89	1.666,66		-					
9.11	PISO TÁTIL LADRILHO HIDRÁULICO *20 X 20", E=2CM ALERTA OU DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,24	101,18	327,82		-					
9.12	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	34,55	7,28	251,52		34,55	34,55	251,52		251,52	100,00%

Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ	Localização SETOR ALTO PARANÁ	Início da Obra 02/05/2022
		Término 360 DIAS
Data CTEF 08/04/22	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	Valor do CTEF 510.001,49
		Período 11/06/2022 a 31/10/2022
		Valor BM R\$ 212.887,00

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS				MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA					
9.13	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	1,04	778,73	809,87		1,04	1,04		809,87	809,87	100,00%	
9.14	LIMPEZA DA ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO	M²	9,52	5,75	54,74		9,52	9,52		54,74	54,74	100,00%	
9.15	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,88	14,67	746,40		50,88	50,88		746,40	746,40	100,00%	
9.16	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	m³	0,24	714,87	171,56		0,24	0,24		171,56	171,56	100,00%	
9.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	34,55	46,68	1.612,79		34,55	34,55		1.612,79	1.612,79	100,00%	
9.18	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	6,47	5,00	32,35		6,47	6,47		32,35	32,35	100,00%	
9.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	46,58	2,60	121,10		46,58	46,58		121,10	121,10	100,00%	
10	FECHAMENTO			-	30.269,67					-	5.766,72	5.766,72	19,05%
10.1	PORTÃO			-	14.215,60					-	-	-	0,00%
10.1.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	27,90	453,08	12.640,93		-						
10.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	55,80	28,22	1.574,67		-						
10.2	MURO			-	16.054,07					-	5.766,72	5.766,72	35,92%
10.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,08	54,01	58,33		1,08	1,08		58,33	58,33	100,00%	
10.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	24,00	61,01	1.464,24		24,00	24,00		1.464,24	1.464,24	100,00%	
10.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	48,00	5,86	281,28		48,00	48,00		281,28	281,28	100,00%	
10.2.4	PINTURA A BASE DE CAL EM MURO DE ALVENARIA	M²	2.161,21	4,76	10.287,35		-						
10.2.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	0,60	34,08	20,44		0,60	0,60		20,44	20,44	100,00%	
10.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,80	103,80	809,64		7,80	7,80		809,64	809,64	100,00%	
10.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,40	534,55	213,82		0,40	0,40		213,82	213,82	100,00%	
10.2.8	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,40	187,81	75,12		0,40	0,40		75,12	75,12	100,00%	
10.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,54	15,58	320,01		20,54	20,54		320,01	320,01	100,00%	
10.2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,93	19,55	311,43		15,93	15,93		311,43	311,43	100,00%	

Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ	Localização SETOR ALTO PARANÁ	Início da Obra 02/05/2022
Data CTEF 08/04/22	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	Término 360 DIAS
Valor do CTEF 510.001,49	Período 11/06/2022 a 31/10/2022	Valor BM R\$ 212.887,00

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS						
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)
10.2.11	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	7,80	36,57	285,24		7,80	7,80		285,24	285,24	100,00%
10.2.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	12,60	56,20	708,12		12,60	12,60		708,12	708,12	100,00%
10.2.13	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,54	534,55	288,65		0,54	0,54		288,65	288,65	100,00%
10.2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,44	15,51	441,10		28,44	28,44		441,10	441,10	100,00%
10.2.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,99	19,58	489,30		24,99	24,99		489,30	489,30	100,00%
11	FACHADA			-	81.291,20					-	-	0,00%
11.1	FUNDAÇÕES			-	4.908,11					-	-	0,00%
11.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,44	134,99	1.004,32		-	-				
11.1.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,71	504,21	1.366,40		-	-				
11.1.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	2,71	187,81	508,96		-	-				
11.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,15	18,53	354,84		-	-				
11.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,12	17,39	697,68		-	-				
11.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,32	15,51	889,03		-	-				
11.1.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	3,65	18,50	67,52		-	-				
11.1.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	3,64	5,32	19,36		-	-				
11.2	ESTRUTURA METÁLICA				33.048,32					-	-	0,00%
11.2.1	ESTRUTURA METÁLICA FACHADA	UND	1,00	33.048,32	33.048,32		-	-				
11.3	FACHADA ACM			-	43.334,77					-	-	0,00%
11.3.1	FACHADA EM PLACAS DE ACM, INCLUSO LETRAS	UND	1,00	43.334,77	43.334,77		-	-				
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				1.590,57					-	-	0,00%
12.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	242,14	1.210,70		-	-				
12.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UND	1,00	379,87	379,87		-	-				

Programa

Empreendimento

CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ

Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO		Empresa Contratada APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - 16.822.467/0001-57	
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ		Localização SETOR ALTO PARANÁ		Início da Obra 02/05/2022	
				Término 360 DIAS	
Data CTEF 08/04/22	Nº Contrato / Nº do Contrato de Repasse 140/2022 / 880024/2018/ME/CAIXA	Valor do CTEF 510.001,49		Período 11/06/2022 a 31/10/2022	
				Valor BM R\$ 212.887,00	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS - CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS							
		UND	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL R\$	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	MED ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUM. (%)	
13	CAIXA D'ÁGUA			-	-				-	-	-		
13.1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UND											
TOTAL DA PLANILHA					510.001,49				52.067,41	212.887,00	264.954,41	51,95%	

DATA DA MEDIÇÃO

01/11/2022

ALISSON ROCHA LIMA SECRETARIA M. DE OBRAS - ENG CIVIL - CREA 1511569832 ART FISC PA20190415466	VILSON CABRAL BARBOSA CABRAL MAT 00621 FISCAL DE CONTRATO	APP SOTT CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 16.822.467/0001-57 ADEMAR PEDRO SOTT JUNIOR - ENG CIVIL CREA 1518465757 ART EXECUÇÃO Nº PA20220764657
--	---	--

RESUMO DAS MEDIÇÕES

Valor Global da Obra (CONTRATO): Em Reais R\$	510.001,49	%	DATA	ACUMULADO
1ª MEDIÇÃO	52.067,41	10,21%	10/06/2022	52.067,41
2ª MEDIÇÃO	212.887,00	41,74%	01/11/2022	212.887,00
ACUMULADO (EXECUTADO)	264.954,41	51,95%		
SALDO DO CONTRATO (A EXECUTAR)	245.047,08	48,05%		

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 212.887,00	41,74%
-----------------------------------	-----------------------	---------------