



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057788-45	<b>Nº SICONV</b> 880024/2018	<b>GIGOV</b>	<b>GESTOR</b> MINISTERIO DA CIDADANIA	<b>PROGRAMA</b> Esporte e Grandes Eventos Esportivos	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte	<b>DATA ASSINATURA</b>
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Redenção			<b>MUNICÍPIO / UF</b> REDENÇÃO/PA	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Setor Alto Paraná	<b>OBJETO</b> CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ	
<b>Nº CTEF</b> 140/2022	<b>EMPRESA EXECUTORA</b> A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI		<b>CNPJ</b> 16.822.467/0001-57	<b>OBJETO DO CTEF</b> CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ		<b>INÍCIO DA OBRA</b> 02/05/2022

% Realizado Acum.: **93,41%**      Período: **11/04/2023 a 10/05/2023**      Medição: **04**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇ																																																		
3	REFORMA DO CAMPO - DRENA		2																																																
4	REFORMA DO CAMPO - GRAMA	1	2																																																
5	REFORMA DO CAMPO - BANCO		2																																																
6	VESTIÁRIOS - COBERTURA		4																																																
7	VESTIÁRIOS - ESQUADRIAS	1																																																	
8	VESTIÁRIOS - INST. HIDROSSA	1	3																																																
9	VESTIÁRIOS - PISOS		3																																																
10	VESTIÁRIOS - PINTURA		3																																																
11	VESTIÁRIOS - LIMPEZA FINAL																																																		
12	BANHEIROS - COBERTURA		4																																																
13	BANHEIROS - ESQUADRIAS	1																																																	
14	BANHEIROS - INST. HIDROSSA	1	3																																																
15	BANHEIROS - PISOS		3																																																
16	BANHEIROS - PINTURA		3																																																
17	BANHEIROS - LIMPEZA																																																		
18	INST. ELÉTRICA - QUADRO DIS		2																																																
19	INST. ELÉTRICA - QUADRO DIS		4																																																
20	INST. ELÉTRICA - ELETRODUT		4																																																
21	INST. ELÉTRICA - FIOS CONDU		2																																																
22	INST. ELÉTRICA - FIOS CONDU		4																																																
23	INST. ELÉTRICA - LÓGICA E TE																																																		
24	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO		4																																																
25	INST. ELÉTRICA - SPDA																																																		
26	INST. ELÉTRICA - PADRÃO DE		3																																																
27	REFORMA ARQUIB. 01	1	3																																																
28	REFORMA ARQUIB. 02		4																																																
29	REFORMA BILHET. - 1		2																																																
30	REFORMA BILHET. - 2		3																																																
31	FECHAMENTO - PORTÃO		4																																																
32	FECHAMENTO - MURO		2																																																
33	FACHADA - FUNDAÇÕES		3																																																
34	FACHADA - EST METÁLICA		4																																																

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
35	FACHADA - ACM		4																																																		
36	INST. COMBATE A INCÊNDIO		4																																																		
37	SERVIÇOS FINAIS		4																																																		
38	GLOSA																																																				

Medições	Período	Datas das medições											
		10/06/2022	01/11/2022	10/04/2023	10/05/2023								
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	%	10,21%	41,74%	9,76%	<b>31,70%</b>								
	R\$	52.067,41	212.887,00	49.755,60	<b>161.659,49</b>								
	%	10,21%	51,95%	61,71%	<b>93,41%</b>								
	R\$	52.067,41	264.954,41	314.710,01	<b>476.369,50</b>								

REDENÇÃO/PA, 10 de maio de 2023  
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: ALISSON ROCHA LIMA  
CREA / CAU: 1511569832  
ART: PA20190415466