

 <p>REDEÇÃO PREFEITURA</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p>	BOLETIM DE MEDIÇÃO						BM	Nº 01
	CONTRATADA: FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			CNPJ: 21.058.147/0001-02			MÊS REF.:	fevereiro-23
	SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. MARECHAL RONDON						DATA:	06/03/23
	VALOR OBRA (R\$):		R\$ 12.889.422,47	INÍCIO DA OBRA:		20/01/2023	FIM DA OBRA: 20/01/2024	
	MODALIDADE		002/2022	PROCESSO LICITATÓRIO		177/2022	CONVÊNIO	
				CONTRATO		003/2023		DE: 24/02/23
								ATÉ: 03/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				FÍSICO - FINANCEIRO						
		UNID.	QTD.	PREÇO C/BDI		ANTERIOR		NO MÊS CORRENTE		ACUMULADO		
				UNITÁRIO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	%	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 171.702,36		R\$ -		R\$ 167.584,68			R\$ 167.584,68
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,00M X 3,00M - 4 UND	M2	24,00	390,58	R\$ 9.373,92	-	R\$ -	24,00	R\$ 9.373,92	24,00	100,00%	R\$ 9.373,92
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E	M2	18,00	1.305,34	R\$ 23.496,12	-	R\$ -	18,00	R\$ 23.496,12	18,00	100,00%	R\$ 23.496,12
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M2	36,00	1.036,68	R\$ 37.320,48	-	R\$ -	36,00	R\$ 37.320,48	36,00	100,00%	R\$ 37.320,48
1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	24,00	991,31	R\$ 23.791,44	-	R\$ -	24,00	R\$ 23.791,44	24,00	100,00%	R\$ 23.791,44
1.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E	M2	30,00	719,28	R\$ 21.578,40	-	R\$ -	30,00	R\$ 21.578,40	30,00	100,00%	R\$ 21.578,40
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO	M2	35,00	1.157,13	R\$ 40.499,55	-	R\$ -	35,00	R\$ 40.499,55	35,00	100,00%	R\$ 40.499,55
1.7	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	3,00	1.372,56	R\$ 4.117,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-		R\$ -
1.8	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE	UND	1,00	6.382,49	R\$ 6.382,49	-	R\$ -	1,00	R\$ 6.382,49	1,00	100,00%	R\$ 6.382,49
1.9	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M,	UND	124,00	41,47	R\$ 5.142,28	-	R\$ -	124,00	R\$ 5.142,28	124,00	100,00%	R\$ 5.142,28
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 244.735,49		R\$ -		R\$ 31.815,61			R\$ 31.815,61
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	244.735,49	R\$ 244.735,49	-	R\$ -	0,13	R\$ 31.815,61	0,13	13,00%	R\$ 31.815,61
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 57.361,42		R\$ -		R\$ 28.680,71			R\$ 28.680,71
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	57.361,42	R\$ 57.361,42	-	R\$ -	0,50	R\$ 28.680,71	0,50	50,00%	R\$ 28.680,71
4	TERRAPLANAGEM				R\$ 1.567.937,71		R\$ -		R\$ -			R\$ -
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE	m²	8.050,52	0,43	R\$ 3.461,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-		R\$ -
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	m²	53.949,32	2,75	R\$ 148.360,63	-	R\$ -	-	R\$ -	-		R\$ -

 <p>REDEÇÃO PREFEITURA</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p>	BOLETIM DE MEDIÇÃO						BM	Nº 01
	CONTRATADA: FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			CNPJ: 21.058.147/0001-02			MÊS REF.:	fevereiro-23
	SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. MARECHAL RONDON						DATA:	06/03/23
	VALOR OBRA (R\$):		R\$ 12.889.422,47	INÍCIO DA OBRA:		20/01/2023	FIM DA OBRA: 20/01/2024	
	MODALIDADE		002/2022	PROCESSO LICITATÓRIO		177/2022	CONVÊNIO	
				CONTRATO		003/2023		
						Período:		
						DE:	24/02/23	
						ATÉ:	03/03/23	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				FÍSICO - FINANCEIRO							
		UNID.	QTD.	PREÇO C/BDI		ANTERIOR		NO MÊS CORRENTE		ACUMULADO			
				UNITÁRIO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	%	FINANCEIRO	
4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA	m³	14.026,82	7,97	R\$ 111.793,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	m³XKm	70.134,12	3,02	R\$ 211.805,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
4.5	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	14.026,82	17,70	R\$ 248.274,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	m³XKm	235.089,57	3,02	R\$ 709.970,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO	m³	10.065,32	13,34	R\$ 134.271,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 4.929.659,96		R\$ -		R\$ -			R\$ -	
5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE	m²	50.326,59	15,46	R\$ 778.049,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
5.2	Pintura de ligação - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	50.326,59	3,44	R\$ 173.123,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO, e= 4cm, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	m³	2.157,97	1.821,73	R\$ 3.931.238,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	m³ x Km	15.645,28	3,02	R\$ 47.248,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
6	DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 618.737,24		R\$ -		R\$ -			R\$ -	
6.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	1.614,44	38,63	R\$ 62.365,81	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
6.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45	M	8.050,52	69,11	R\$ 556.371,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7	DRENAGEM PLUVIAL URBANA E DRENAGEM LONGITUDINAL PROFUNDA				R\$ 3.860.783,73		R\$ -		R\$ -			R\$ -	
7.1	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	UN	164,00	1.074,48	R\$ 176.214,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.2	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais - D=80	UN	33,00	2.840,89	R\$ 93.749,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.3	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais - D=100	UN	39,00	3.436,43	R\$ 134.020,77	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-

 <p>REDEÇÃO PREFEITURA</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p>	BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM	Nº 01		
	CONTRATADA:	FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		CNPJ:	21.058.147/0001-02		MÊS REF.:	fevereiro-23
	SERVIÇO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. MARECHAL RONDON				DATA:	06/03/23	
	VALOR OBRA (R\$):	R\$	12.889.422,47	INÍCIO DA OBRA:	20/01/2023	FIM DA OBRA:	20/01/2024	Período:
	MODALIDADE	PROCESSO LICITATÓRIO		CONVÊNIO		CONTRATO		DE:
002/2022	177/2022		073/2022 - SEDOP		003/2023		ATÉ:	03/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				FÍSICO - FINANCEIRO							
		UNID.	QTD.	PREÇO C/BDI		ANTERIOR		NO MÊS CORRENTE		ACUMULADO			
				UNITÁRIO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	%	FINANCEIRO	
7.4	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais, incluso M1432 Tampão de ferro fundido	UN	72,00	1.627,90	R\$ 117.208,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA	M³	1.889,28	9,12	R\$ 17.230,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	1.574,40	5,70	R\$ 8.974,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M³	94,46	517,60	R\$ 48.892,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:	M³	1.037,83	26,46	R\$ 27.460,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO	M	1.968,00	350,51	R\$ 689.803,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA	M³	2.980,80	7,75	R\$ 23.101,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	1.987,20	5,70	R\$ 11.327,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.12	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M³	119,23	517,60	R\$ 61.713,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.13	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:	M³	1.288,62	20,52	R\$ 26.442,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.14	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO	M	1.656,00	555,65	R\$ 920.156,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLUINDO	UN	2,00	5.498,56	R\$ 10.997,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.16	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR	M³	3.362,10	7,87	R\$ 26.459,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.17	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	2.241,40	5,70	R\$ 12.775,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.18	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M³	134,48	517,60	R\$ 69.606,85	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.19	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:	M³	1.706,91	20,52	R\$ 35.025,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.20	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA,	M	1.601,00	669,75	R\$ 1.072.269,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-

 <p>REDEÇÃO PREFEITURA</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p>	BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM	Nº 01		
	CONTRATADA:	FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		CNPJ:	21.058.147/0001-02		MÊS REF.:	fevereiro-23
	SERVIÇO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. MARECHAL RONDON				DATA:	06/03/23	
	VALOR OBRA (R\$):	R\$	12.889.422,47	INÍCIO DA OBRA:	20/01/2023	FIM DA OBRA:	20/01/2024	Período:
	MODALIDADE	PROCESSO LICITATÓRIO		CONVÊNIO		CONTRATO		DE:
002/2022	177/2022		073/2022 - SEDOP		003/2023		ATÉ:	03/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				FÍSICO - FINANCEIRO							
		UNID.	QTD.	PREÇO C/BDI		ANTERIOR		NO MÊS CORRENTE		ACUMULADO			
				UNITÁRIO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	%	FINANCEIRO	
7.21	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO	UN	3,00	8.800,34	R\$ 26.401,02	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.22	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA	M³	85,00	6,19	R\$ 526,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.23	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO	M²	42,50	2,80	R\$ 119,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.24	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:	M³	28,22	11,45	R\$ 323,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.25	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO	UN	2,00	14.890,07	R\$ 29.780,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.26	Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	M	17,00	2.048,79	R\$ 34.829,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.27	Esgotamento de água com bomba submersa	H	80,00	21,50	R\$ 1.720,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
7.28	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO	M	900,00	204,06	R\$ 183.654,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
8	CICLOFAIXA (INSERIDA NO PAVIMENTO DA VIA EM CBUQ)				R\$ 293.674,05		R\$ -		R\$ -			R\$ -	
8.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 283.688,13		R\$ -		R\$ -			R\$ -	
8.1.1	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (BRANCO)	M²	1.610,10	49,92	R\$ 80.376,19	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
8.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	1.309,05	22,16	R\$ 29.008,54	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
8.1.3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (AMARELO)	M²	201,26	49,92	R\$ 10.046,89	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
8.1.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	M²	175,20	42,41	R\$ 7.430,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
8.1.5	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	1.579,00	99,32	R\$ 156.826,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-
8.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 9.985,92		R\$ -		R\$ -			R\$ -	
8.2.1	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	14,00	254,08	R\$ 3.557,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-

 <p>REDEÇÃO PREFEITURA</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p>	BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM	Nº 01		
	CONTRATADA:	FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		CNPJ:	21.058.147/0001-02		MÊS REF.:	fevereiro-23
	SERVIÇO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. MARECHAL RONDON				DATA:	06/03/23	
	VALOR OBRA (R\$):	R\$ 12.889.422,47	INÍCIO DA OBRA:	20/01/2023	FIM DA OBRA:	20/01/2024	Período:	
	MODALIDADE	002/2022	PROCESSO LICITATÓRIO	177/2022	CONVÊNIO	073/2022 - SEDOP	CONTRATO	003/2023
						DE:	24/02/23	
						ATÉ:	03/03/23	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				FÍSICO - FINANCEIRO							
		UNID.	QTD.	PREÇO C/BDI		ANTERIOR		NO MÊS CORRENTE		ACUMULADO			
				UNITÁRIO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	%	FINANCEIRO	
8.2.2	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento	UN	14,00	459,20	R\$ 6.428,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
9	CALÇADA PARA PEDESTRES COM ACESSIBILIDADE				R\$ 967.677,83		R\$ -		R\$ -				R\$ -
9.1	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.449,09	46,32	R\$ 67.121,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO.	M3	692,34	1.015,08	R\$ 702.787,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL (PIGMENTADO NA COR AMARELO) OU ALERTA	M2	1.610,10	122,83	R\$ 197.768,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$ 177.152,68		R\$ -		R\$ -				R\$ -
10.1	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (BRANCO)	M2	805,60	49,92	R\$ 40.215,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
10.2	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	M²	882,80	42,41	R\$ 37.439,54	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
10.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	9.664,96	1,66	R\$ 16.043,83	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
10.4	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	96,00	254,08	R\$ 24.391,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
10.5	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	21,00	254,08	R\$ 5.335,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
10.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento	UN	117,00	459,20	R\$ 53.726,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
VALOR TOTAL DA PLANILHA					R\$ 12.889.422,47		R\$ -		R\$ 228.081,00				R\$ 228.081,00
PERCENTUAL (%)					100,00%				1,77%				1,77%
TOTAL A SER PAGO NESTA MEDIÇÃO					R\$ 228.081,00	DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E OITENTA E UM REAIS.							

 <p>REDEÇÃO PREFEITURA</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p>	BOLETIM DE MEDIÇÃO			BM	N° 01	
	CONTRATADA:	FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	CNPJ:	21.058.147/0001-02	MÊS REF.:	fevereiro-23
	SERVIÇO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. MARECHAL RONDON			DATA:	06/03/23
	VALOR OBRA (R\$):	R\$ 12.889.422,47	INÍCIO DA OBRA:	20/01/2023	FIM DA OBRA:	20/01/2024
MODALIDADE	PROCESSO LICITATÓRIO	CONVÊNIO	CONTRATO	DE:	24/02/23	
002/2022	177/2022	073/2022 - SEDOP	003/2023	ATÉ:	03/03/23	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				FÍSICO - FINANCEIRO					
		UNID.	QTD.	PREÇO C/BDI		ANTERIOR		NO MÊS CORRENTE		ACUMULADO	
				UNITÁRIO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	%

RESUMO DAS MEDIÇÕES

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	DATA DA MEDIÇÃO
VALOR GLOBAL DA OBRA (R\$)	R\$ 12.889.422,47	100,00%	-
1° MEDIÇÃO	R\$ 228.081,00	1,77%	06/03/23
TOTAL	R\$ 228.081,00	1,77%	-
SALDO CONTRATUAL	R\$ 12.661.341,47	98,23%	-

FISCAL DA OBRA <p style="text-align: center;">_____ Lucio Flavio Sampaio Neiva Eng° Civil - CREA 240629652-0 Sec. de Obras - ART N° PA20230905629</p>	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO <p style="text-align: center;">_____ JOSE VINICIUS SANTOS MUNIZ Eng° Civil - CREA 1501250191 ART N° PA20230905838</p>	CONTRATADA <p style="text-align: center;">_____ FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 21.058.147/0001-02</p>
--	--	--