



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF ZELINA GOMES DE ALMEIDA

Bancos

SINAPI - 01/2022 - Pará
 SEDOP - 02/2022 - Pará
 SEINFRA - 027 - Ceará
 SUDECAP - 12/2021 - Minas
 Gerais

B.D.I.

27,35%

Encargos

Sociais
 Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.381,93	100,00% 6.381,93		
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 22.339,23	33,34% 7.447,90	33,33% 7.445,67	33,33% 7.445,67
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 29.105,30	100,00% 29.105,30		
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 85.309,33	50,00% 42.654,67	50,00% 42.654,67	
5	COBERTURA E FORRO	100,00% 66.549,99		50,00% 33.275,00	50,00% 33.275,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 16.200,66			100,00% 16.200,66
7	ESQUADRIAS	100,00% 10.603,29			100,00% 10.603,29
8	PISO	100,00% 26.223,07		50,00% 13.111,54	50,00% 13.111,54
9	PINTURA	100,00% 52.382,77		50,00% 26.191,39	50,00% 26.191,39
10	COMBATE AO INCÊNDIO	100,00% 35.857,96		50,00% 17.928,98	50,00% 17.928,98
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 1.348,60			100,00% 1.348,60
Porcentagem			24,29%	39,91%	35,79%
Custo			85.589,79	140.607,23	126.105,11
Porcentagem Acumulado			24,29%	64,21%	100,0%
Custo Acumulado			85.589,79	226.197,01	352.302,13

IX EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ nº 27.505.842/0001-51

ENGª CIVIL THAISA DO SOCORRO DA COSTA SOUSA PHILIPSEN
 CREA Nº: 1512583553