

<b>TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI</b>	
<b>CNPJ.: 31.262.722/0001-48</b>	
<b>À Prefeitura Municipal de REDENÇÃO/PA</b>	
<b>TOMADA DE PREÇO N° 019/2021</b>	
<b>TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL</b>	
<b>OBJETO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF KYAREN PÉRSIA DE ALÂNTARA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA
<b>LOCAL:</b>	REDENÇÃO - PA

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.813,18	100,00% 7.813,18						
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 44.274,93	14,30% 6.331,31	14,30% 6.331,31	14,30% 6.331,31	14,30% 6.331,31	14,30% 6.331,31	14,30% 6.331,31	14,20% 6.287,04
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 14.163,79	100,00% 14.163,79						
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 8.354,20	100,00% 8.354,20						
5	FUNDAÇÕES	100,00% 27.099,02	50,00% 13.549,51	50,00% 13.549,51					
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 136.911,00		50,00% 68.455,50	25,00% 34.227,75	25,00% 34.227,75			
7	COBERTURA E FORRO	100,00% 210.216,76			50,00% 105.108,38	50,00% 105.108,38			
8	ESQUADRIAS	100,00% 56.983,73			25,00% 14.245,93	50,00% 28.491,87	25,00% 14.245,93		
9	PINTURA	100,00% 174.467,58						50,00% 87.233,79	50,00% 87.233,79
10	instalação hidráulica	100,00% 17.524,57		50,00% 8.762,29	50,00% 8.762,29				
11	INSTALAÇÃO SANITARIA	100,00% 22.015,50		50,00% 11.007,75	50,00% 11.007,75				
12	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00% 58.576,30			25,00% 14.644,08	25,00% 14.644,08	25,00% 14.644,08	25,00% 14.644,08	
13	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 123.049,04			50,00% 61.524,52	50,00% 61.524,52			
14	JARDINAGEM	100,00% 3.969,05							100,00% 3.969,05
15	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 84.870,93						50,00% 42.435,47	50,00% 42.435,47
16	ACESSIBILIDADE	100,00% 19.958,19							100,00% 19.958,19
17	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00% 48.029,91							100,00% 48.029,91
18	QUADRA POLISPORTIVA	100,00% 489.354,72					25,00% 122.338,68	50,00% 244.677,36	25,00% 122.338,68
<b>Porcentagem</b>			<b>3,24%</b>	<b>6,99%</b>	<b>16,53%</b>	<b>16,17%</b>	<b>10,18%</b>	<b>25,54%</b>	<b>21,34%</b>
<b>Custo</b>			<b>50.211,99</b>	<b>108.106,36</b>	<b>255.852,01</b>	<b>250.327,90</b>	<b>157.560,00</b>	<b>395.322,00</b>	<b>330.252,13</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>3,24%</b>	<b>10,23%</b>	<b>26,76%</b>	<b>42,94%</b>	<b>53,12%</b>	<b>78,66%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>50.211,99</b>	<b>158.318,35</b>	<b>414.170,36</b>	<b>664.498,26</b>	<b>822.058,26</b>	<b>1.217.380,27</b>	<b>1.547.632,40</b>