

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE PARQUE NATURAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO**

Local: **Rua Dinaldo Rui Arantes, Park dos Buritis I**

MUNICÍPIO: **REDENÇÃO - PA**

SICRO: **10/2019**

SINAPI NÃO

DESON.: **03/2020**

Data: **10/06/2020**

ITEM	SERVIÇOS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	TOTAL COM BDI	%
1	PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.734,34 50,00%					R\$ 5.734,34 50,00%	R\$ 11.468,67	2,15%
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.920,68 100,00%						R\$ 4.920,68	0,92%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.639,42 8,66%	R\$ 5.769,53 18,93%	R\$ 4.934,43 16,19%	R\$ 3.398,32 11,15%	R\$ 6.595,49 21,64%	R\$ 7.141,05 23,43%	R\$ 30.478,24	5,72%
4	TERRAPLANAGEM	R\$ 33.195,43 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 23.247,41 80,00%				R\$ 33.195,43	6,23%
5	BANHEIROS		R\$ 92.989,63 80,00%	R\$ 23.247,41 20,00%				R\$ 116.237,04	21,80%
6	ACESSIBILIDADE			R\$ 0,00	R\$ 17.753,37 50,00%	R\$ 17.753,37 50,00%		R\$ 35.506,74	6,66%
7	PAISAGISMO			R\$ 58.063,51 60,00%	R\$ 38.709,01 40,00%	R\$ 6.960,85 20,00%	80,00%	R\$ 34.804,25	6,53%
8	QUIOSQUE					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.772,52	18,15%
9	ILUMINAÇÃO					R\$ 84.790,38 50,00%	R\$ 84.790,38 50,00%	R\$ 169.580,76	31,81%
10	LIMPEZA FINAL						R\$ 211,61 100,00%	R\$ 211,61	0,04%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 46.489,86 8,72%	R\$ 98.759,16 18,52%	R\$ 86.245,35 16,18%	R\$ 59.860,70 11,23%	R\$ 116.100,09 21,78%	R\$ 125.720,78 23,58%	R\$ 533.175,94 100,00%	
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 46.489,86 8,72%	R\$ 145.249,02 27,24%	R\$ 231.494,37 43,42%	R\$ 291.355,07 54,65%	R\$ 407.455,16 76,42%	R\$ 533.175,94 100,00%		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		8,72%	27,24%	43,42%	54,65%	76,42%	100,00%		

ALISSON
ROCHA
Assinado de forma digital por ALISSON ROCHA
LIMA:94113523_LIMA:941135231268
ROCHA:ROCHA:941135231268
ALISSON ROCHA:1607:32-0300
1268 ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1511569832