

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

OBRA: OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA WALTER NOLLI (ENTRE RUA CRISTO REI E AV. THOMPSON FILHO) E RUA CARAJÁS (ENTRE RUA WALTER NOLLI E RUA DANIEL CANDIDO)

MUNICÍPIO: REDENÇÃO - PA

DATA: 21/02/2020

ITEM	SERVIÇOS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	TOTAL COM BDI	%
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.031,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.031,96	R\$ 6.063,92	1,08%
		50,00%					50,00%		
2	PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.986,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.986,20	1,79%
		100,00%							
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.570,52	R\$ 1.860,57	R\$ 8.666,17	R\$ 6.803,24	R\$ 2.266,17	R\$ 2.414,74	R\$ 23.581,41	4,22%
		6,66%	7,89%	36,75%	28,85%	9,61%	10,24%		
4	TERRAPLANAGEM	R\$ 30.264,99	R\$ 60.529,99	R\$ 60.529,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.324,97	27,05%
		20,00%	40,00%	40,00%					
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.158,02	R\$ 69.158,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.316,03	24,73%
				50,00%	50,00%				
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.025,38	R\$ 69.025,38	R\$ 46.016,92	R\$ 46.016,92	R\$ 230.084,59	41,13%
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		

PARCIAIS SIMPLES	R\$ 44.853,68	R\$ 62.390,56	R\$ 207.379,55	R\$ 144.986,63	R\$ 48.283,09	R\$ 51.463,61	R\$ 559.357,12	
PERCENTUAIS SIMPLES (%)	8,02%	11,15%	37,07%	25,92%	8,63%	9,20%	100,00%	
PARCIAIS ACUMULADOS	R\$ 44.853,68	R\$ 107.244,24	R\$ 314.623,79	R\$ 459.610,41	R\$ 507.893,51	R\$ 559.357,12		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)	8,02%	19,17%	56,25%	82,17%	90,80%	100,00%		


 Alison Rocha Lima
 Engenheiro Civil - Secretária de Obras
 CREA 15119082-2