



Obra
REFORMA EMEF BELA VISTA

Bancos
SINAPI - 08/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
21,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.723,86	100,00% 4.723,86				
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 38.379,10	20,00% 7.675,82	20,00% 7.675,82	20,00% 7.675,82	20,00% 7.675,82	20,00% 7.675,82
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 24.142,79	100,00% 24.142,79				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 116.428,19	25,00% 29.107,05	50,00% 58.214,10	25,00% 29.107,05		
5	COBERTURA E FORRO	100,00% 101.106,09			60,00% 60.663,65	20,00% 20.221,22	20,00% 20.221,22
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 15.187,35		100,00% 15.187,35			
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 41.465,07		70,00% 29.025,55	30,00% 12.439,52		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 41.317,64		20,00% 8.263,53	30,00% 12.395,29	50,00% 20.658,82	
9	ESQUADRIAS	100,00% 30.845,13	10,00% 3.084,51	60,00% 18.507,08	30,00% 9.253,54		
10	REVESTIMENTO E ACABAMENTO	100,00% 26.563,02			40,00% 10.625,21	50,00% 13.281,51	10,00% 2.656,30
11	PINTURA	100,00% 74.311,13	10,00% 7.431,11	10,00% 7.431,11	10,00% 7.431,11	20,00% 14.862,23	50,00% 37.155,57
12	ACESSIBILIDADE	100,00% 1.561,57					100,00% 1.561,57
13	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 3.976,50					100,00% 3.976,50
14	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00% 24.339,21	25,00% 6.084,80	25,00% 6.084,80	25,00% 6.084,80	25,00% 6.084,80	
Porcentagem			15,11%	27,63%	28,6%	15,21%	13,45
Custo			82.249,95	150.389,34	155.676,00	82.784,40	73.246,98
Porcentagem Acumulado			15,11%	42,74%	71,34%	86,54%	100,0%
Custo Acumulado			82.249,94	232.639,28	388.315,27	471.099,67	544.346,65

Lucas Borges Nunes
Engenheiro Civil
CREA/PA 1517979200

