



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



REPROGRAMAÇÃO CONTRATO DE REPASSE Nº 880024/2018/ME/CAIXA

Agente Financeiro	Proponente	Localização	BDI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	SETOR ALTO PARANÁ	28,82%
Objeto	Nº do Contrato de Repasse		ATUALIZAÇÃO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANÁ	880024/2018/ME/CAIXA		SINAPI DES. 09/2021
			SEDOP DES. 09/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REPACTUAÇÃO

ITEM	ETAPAS DA OBRA	AVANÇO	A EXECUTAR		PRAZO DE EXECUÇÃO												
			TOTAL COM BDI (R\$)	%	01 MÊS	02 MÊS	03 MÊS	04 MÊS	05 MÊS	06 MÊS	07 MÊS	08 MÊS	09 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS	
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	Desembolso	R\$ 2.115,15	0,36%	R\$ 1.057,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,58
		Andamento			50,00%												
2	PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS	Desembolso	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Andamento															
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Desembolso	R\$ 22.691,20	3,86%	R\$ 1.051,47	R\$ 1.513,29	R\$ 1.513,29	R\$ 3.854,69	R\$ 3.854,69	R\$ 1.499,78	R\$ 395,64	R\$ 1.301,12	R\$ 1.503,17	R\$ 541,17	R\$ 4.612,21	R\$ 1.050,67	
		Andamento			4,63%	6,67%	6,67%	16,99%	16,99%	6,61%	1,74%	5,73%	6,62%	2,38%	20,33%	4,64%	
4	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	Desembolso	R\$ 251.585,77	42,75%	R\$ 25.158,58	R\$ 37.737,87	R\$ 37.737,87	R\$ 75.475,73	R\$ 75.475,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Andamento			10,00%	15,00%	15,00%	30,00%	30,00%								
5	VESTIÁRIOS	Desembolso	R\$ 46.529,15	7,91%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.264,58	R\$ 23.264,58
		Andamento															
6	BANHEIROS TORCIDA	Desembolso	R\$ 26.991,53	4,59%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.495,77	R\$ 13.495,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Andamento															
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Desembolso	R\$ 68.839,11	11,70%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.651,73	R\$ 20.651,73	R\$ 27.535,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Andamento						30,00%	30,00%	40,00%							
8	REFORMA ARQUIBANCADAS	Desembolso	R\$ 28.190,56	4,79%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.866,70	R\$ 9.866,70	R\$ 8.457,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Andamento								35,00%	35,00%	30,00%					
9	REFORMA BILHETERIA	Desembolso	R\$ 15.776,55	2,68%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.888,28	R\$ 7.888,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Andamento												50,00%	50,00%		
10	FECHAMENTO	Desembolso	R\$ 32.205,38	5,47%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.102,69	R\$ 16.102,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Andamento												50,00%	50,00%		
11	FACHADA	Desembolso	R\$ 91.757,02	15,59%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.757,02	R\$ 0,00
		Andamento															
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	Desembolso	R\$ 1.878,16	0,32%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,16
		Andamento															
13	CAIXA D'ÁGUA	Desembolso	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Andamento															

TOTAL	(R\$) TOTAL SIMPLES	588.559,58	100,00%	27.267,63	39.251,16	39.251,16	99.982,15	99.982,15	38.902,12	10.262,34	33.749,25	38.989,90	14.036,94	119.633,81	27.250,98
	(%) TOTAL SIMPLES			4,63%	6,67%	6,67%	16,99%	16,99%	6,61%	1,74%	5,73%	6,62%	2,38%	20,33%	4,63%
	(R\$) TOTAL ACUMULADO			27.267,63	66.518,78	105.769,94	205.752,09	305.734,24	344.636,36	354.898,70	388.647,95	427.637,85	441.674,79	561.308,60	588.559,58
	(%) TOTAL ACUMULADO			4,63%	11,30%	17,97%	34,96%	51,95%	58,56%	60,30%	66,03%	72,66%	75,04%	95,37%	100,00%

ALISSON ROCHA LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 151156983-2

REDEÇÃO-PA, 19 DE JANEIRO DE 2022