

Obra  
REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF ZELINA GOMES DE ALMEIDA


Bancos  
SINAPI - 01/2022 - Pará  
SEDOP - 02/2022 - Pará  
SEINFRA - 027 - Ceará  
SUDECAP - 12/2021 - Minas Gerais

B.D.I.  
27,35%

Encargos Sociais  
Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.347,05 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.347,05
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 7.601,78 33,33%	R\$ 7.604,06 33,34%	R\$ 7.601,78 33,33%	R\$ 22.807,62
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 40.308,38 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.308,38
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 54.437,66 50,00%	R\$ 54.437,66 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 108.875,31
5	COBERTURA E FORRO	R\$ 0,00	R\$ 46.337,16 50,00%	R\$ 46.337,16 50,00%	R\$ 92.674,31
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.328,39 100,00%	R\$ 22.328,39
7	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.630,90 100,00%	R\$ 15.630,90
8	PISO E RESVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 17.600,94 50,00%	R\$ 17.600,94 50,00%	R\$ 35.201,88
9	PINTURA	R\$ 0,00	R\$ 34.618,16 50,00%	R\$ 34.618,16 50,00%	R\$ 69.236,32
10	COMBATE AO INCENDIO	R\$ 0,00	R\$ 26.296,38 50,00%	R\$ 26.296,38 50,00%	R\$ 52.592,76
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.834,80 100,00%	R\$ 1.834,80
<b>TOTALS FINANCEIROS PARCIAIS</b>		R\$ 110.694,87	R\$ 186.894,36	R\$ 172.248,51	
<b>TOTALS PERCENTUAIS PARCIAIS</b>		23,56%	39,78%	36,66%	
<b>TOTALS FINANCEIROS ACUMULADOS</b>		R\$ 110.694,87	R\$ 297.589,23	R\$ 469.837,72	<b>R\$ 469.837,72</b>
<b>TOTALS PERCENTUAIS ACUMULADOS</b>		23,56%	63,34%	100,00%	

  
Lucas Borges Nunes  
Engenheiro Civil  
CREMOPR 131757/2022