

**Obra**  
REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF PASTOR JOVERCI ALVES

**Bancos**  
SINAPI - 01/2022 - Pará  
SEDOP - 02/2022 - Pará  
SEINFRA - 027 - Ceará  
SUDECAP - 12/2021 - Minas Gerais

**B.D.I.**  
27,35%

**Encargos Sociais**  
Desonerado

**Cronograma Físico e Financeiro**

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.440,95 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.440,95
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 7.602,54 50,00%	R\$ 7.602,54 50,00%	R\$ 15.205,08
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.850,22 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 22.850,22
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 84.701,91 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 84.701,91
5	COBERTURA E FORRO	R\$ 0,00	R\$ 68.892,99 100,00%	R\$ 68.892,99
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	R\$ 19.122,79 100,00%	R\$ 19.122,79
7	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 18.602,42 100,00%	R\$ 18.602,42
8	PISO E RESVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 19.245,01 100,00%	R\$ 19.245,01
9	PINTURA	R\$ 0,00	R\$ 65.286,68 100,00%	R\$ 65.286,68
10	COMBATE AO INCENDIO	R\$ 23.804,85 50,00%	R\$ 23.804,85 50,00%	R\$ 47.609,70
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 0,00	R\$ 1.200,96 100,00%	R\$ 1.200,96
<b>TOTAIS FINANCEIROS PARCIAIS</b>		R\$ 146.400,47	R\$ 223.758,24	<b>R\$ 370.158,71</b>
<b>TOTAIS PERCENTUAIS PARCIAIS</b>		39,55%	60,45%	
<b>TOTAIS FINANCEIROS ACUMULADOS</b>		R\$ 146.400,47	R\$ 370.158,71	
<b>TOTAIS PERCENTUAIS ACUMULADOS</b>		39,55%	100,00%	

*Lucas Borges Nunes*  
Engenheiro Civil  
CREA-PA 1517979200

