

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO			Data:	18/03/2022
Local:	Rua 02, S/Nº, Setor Jardim Viviane, Redenção - PA.	Área Reforma =	341,82 m²	BDI:	26,75%
Área total:	695,17 M²	Área Ampliação =	353,35 m²	SEDOP	02/2022
				SINAPI DESON.	02/2022

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 9.185,34	100,00% 9.185,34					
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 2.300,80	50,00% 1.150,40					50,00% 1.150,40
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 18.127,27	6,33% 1.147,46	18,28% 3.313,66	15,96% 2.893,11	23,54% 4.267,16	18,93% 3.431,49	16,96% 3.074,38
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 23.339,26	100,00% 23.339,26					
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 12.934,58	80,00% 10.347,66	20,00% 2.586,92				
6	ESTRUTURA	100,00% 99.237,65	20,00% 19.847,53	80,00% 79.390,12				
7	PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTOS	100,00% 12.395,79		20,00% 2.479,16	80,00% 9.916,63			
8	PISO	100,00% 139.982,21			60,00% 83.989,33	40,00% 55.992,88		
9	COBERTURA	100,00% 110.891,86		80,00% 88.713,49	20,00% 22.178,37			
10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00% 23.173,28				50,00% 11.586,64	50,00% 11.586,64	
11	FORRO	100,00% 49.926,84			50,00% 24.963,42	50,00% 24.963,42		
12	ESQUADRIAS	100,00% 53.660,61				40,00% 21.464,24	60,00% 32.196,37	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 17.259,15			50,00% 8.629,58	50,00% 8.629,58		
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 37.565,83		30,00% 11.269,75	30,00% 11.269,75	40,00% 15.026,33		
15	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 17.678,25				40,00% 7.071,30	30,00% 5.303,48	30,00% 5.303,48
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 181.208,39				50,00% 90.604,20	50,00% 90.604,20	
17	PINTURA	100,00% 81.989,69						100,00% 81.989,69
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO	100,00% 1.563,51						100,00% 1.563,51
19	PAISAGISMO	100,00% 41.965,78				5,00% 2.098,29	5,00% 2.098,29	90,00% 37.769,20
20	ACESSIBILIDADE	100,00% 70.222,92					70,00% 49.156,04	30,00% 21.066,88
21	ESTACIONAMENTO	100,00% 20.736,68						100,00% 20.736,68
22	LIMPEZA FINAL	100,00% 1.509,54						100,00% 1.509,54
Porcentagem			6,33%	18,28%	15,96%	23,54%	18,93%	16,96%
Custo			65.017,65	187.753,10	163.840,19	241.704,04	194.376,50	174.163,76
Porcentagem Acumulada			6,33%	24,62%	40,57%	64,11%	83,04%	100,0%
Custo Acumulado			65.017,65	252.770,74	416.610,93	658.314,97	852.691,47	1.026.855,23

ALISSON ROCHA LIMA
 ENG. CIVIL - CREA 1511569832
 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana