



**REDEÇÃO**  
PREFEITURA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	Recuperação da estrada vicinal Sariema (Redenção a divisa com Santa Maria das Barreiras)	<b>DATA:</b> 26/04/2022	<b>SINAPI</b> 03/2022
<b>LOCAL:</b>	ZONA URBANA DE REDENÇÃO - PA	<b>BDI:</b> 27,89%	<b>DATA BASE:</b> SICRO3 10/2021
<b>MUNICÍPIO:</b>	REDENÇÃO - PA	<b>EXTENSÃO:</b> 46KM	<b>DESONERADA</b>

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL COM BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.243,70 100,00%			R\$ 23.243,70	1,62%
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 12.464,94 32,52%	R\$ 15.332,03 40,00%	R\$ 10.533,11 27,48%	R\$ 38.330,08	2,68%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 382.736,31 30,00%	R\$ 510.315,08 40,00%	R\$ 382.736,31 30,00%	R\$ 1.275.787,71	89,19%
4	DRENAGEM	R\$ 46.559,97 50,00%	R\$ 46.559,97 50,00%		R\$ 93.119,94	6,51%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 465.004,93	R\$ 572.207,09	R\$ 393.269,42	R\$ 1.430.481,43	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		32,51%	40,00%	27,49%	100,00%	
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 465.004,93	R\$ 1.037.212,01	R\$ 1.430.481,43		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		32,51%	72,51%	100,00%		
DESEMBOLSO	CONCEDENTE	R\$ 441.754,68	R\$ 543.596,73	R\$ 373.605,95	R\$ 1.358.957,36	95,00%
	CONVENENTE	R\$ 23.250,25	R\$ 28.610,35	R\$ 19.663,47	R\$ 71.524,07	5,00%

REDENÇÃO - PA, 26 ABRIL DE 2022

Lucio Flavio Sampaio Neiva  
Eng° Civil - CREA 240629652-0  
Sec. de Obras