


**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Medição Nº

**6°**

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Mês:

**junho-20**

 Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 6 SALAS NO SETOR DE PRIMAVERA**

 Município: **Redenção-PA**

Data:

**02/06/2020**

 Empresa: **ELETROFORT CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - EPP**

 CNPJ: **83.648.964/0001-78**

Período

 Modalidade: **Tomada de preço n.º 009/2019**

 Contrato: **Nº318/2019-CPL**

De:

**16/04/2020**

A:

**02/06/2020**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO			ANTERIOR		NO MÊS		ACUMULADO		
			QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO	PR.TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
<b>1</b>	<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 17.157,99</b>		<b>R\$ 17.157,99</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 17.157,99</b>	<b>100,00%</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA	m²	6,40	R\$ 418,87	R\$ 2.680,77	6,40	R\$ 2.680,77		R\$ -	6,40	R\$ 2.680,77	100,00%
1.2	BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES)	m²	20,00	R\$ 418,92	R\$ 8.378,40	20,00	R\$ 8.378,40		R\$ -	20,00	R\$ 8.378,40	100,00%
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	m²	1.174,54	R\$ 3,66	R\$ 4.298,82	1.174,54	R\$ 4.298,82		R\$ -	1.174,54	R\$ 4.298,82	100,00%
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	4.000,00	R\$ 0,45	R\$ 1.800,00	4.000,00	R\$ 1.800,00		R\$ -	4.000,00	R\$ 1.800,00	100,00%
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACÃO</b>				<b>R\$ 25.094,03</b>		<b>R\$ 23.285,63</b>		<b>R\$ 1.808,40</b>		<b>R\$ 25.094,03</b>	<b>100,00%</b>
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE	m³	177,78	R\$ 69,20	R\$ 12.302,38	169,50	R\$ 11.729,40	8,28	R\$ 572,98	177,78	R\$ 12.302,38	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA,	m³	108,93	R\$ 90,84	R\$ 9.895,20	95,33	R\$ 8.659,78	13,60	R\$ 1.235,42	108,93	R\$ 9.895,20	100,00%
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	m²	185,80	R\$ 4,50	R\$ 836,10	185,80	R\$ 836,10		R\$ -	185,80	R\$ 836,10	100,00%
2.4	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	56,90	R\$ 36,21	R\$ 2.060,35	56,90	R\$ 2.060,35		R\$ -	56,90	R\$ 2.060,35	100,00%
<b>3</b>	<b>FUNDACÕES</b>				<b>R\$ 104.999,79</b>		<b>R\$ 93.964,47</b>		<b>R\$ 8.828,26</b>		<b>R\$ 102.792,74</b>	<b>97,90%</b>
<b>Concreto armado para fundações</b>												
3.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,	M	381,00	R\$ 66,51	R\$ 25.340,31	381,00	R\$ 25.340,31		R\$ -	381,00	R\$ 25.340,31	100,00%
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, (E= 3 CM) PREPARO MECÂNICO	m²	61,88	R\$ 12,86	R\$ 795,78	61,88	R\$ 795,78		R\$ -	61,88	R\$ 795,78	100,00%
3.4	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	712,00	R\$ 6,93	R\$ 4.934,16	712,00	R\$ 4.934,16		R\$ -	712,00	R\$ 4.934,16	100,00%
<b>Concreto armado para fundações - vigas baldrame</b>												
3.5	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	m³	16,52	R\$ 520,90	R\$ 8.605,27	16,52	R\$ 8.605,27		R\$ -	16,52	R\$ 8.605,27	100,00%
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	m²	525,90	R\$ 45,01	R\$ 23.670,76	481,48	R\$ 21.671,41	35,54	R\$ 1.599,48	517,02	R\$ 23.270,89	98,31%
3.7	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	1.913,65	R\$ 6,93	R\$ 13.261,59	1.376,45	R\$ 9.538,80	429,76	R\$ 2.978,24	1.806,21	R\$ 12.517,04	94,39%
3.8	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	m³	37,07	R\$ 520,90	R\$ 19.309,76	26,87	R\$ 13.996,58	8,16	R\$ 4.250,54	35,03	R\$ 18.247,13	94,50%
<b>Concreto armado para fundações - Base caixa d'água</b>												
3.9	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	407,00	R\$ 6,93	R\$ 2.820,51	407,00	R\$ 2.820,51		R\$ -	407,00	R\$ 2.820,51	100,00%
3.10	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	m³	3,92	R\$ 528,45	R\$ 2.071,52	3,92	R\$ 2.071,52		R\$ -	3,92	R\$ 2.071,52	100,00%
3.11	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,	M	63,00	R\$ 66,51	R\$ 4.190,13	63,00	R\$ 4.190,13		R\$ -	63,00	R\$ 4.190,13	100,00%
<b>4</b>	<b>SUPREESTRUTURA</b>				<b>R\$ 113.396,84</b>		<b>R\$ 98.222,54</b>		<b>R\$ 12.139,43</b>		<b>R\$ 110.361,97</b>	<b>97,32%</b>
<b>Concreto armado - Vigas</b>												
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	m²	453,62	R\$ 79,91	R\$ 36.248,77	453,62	R\$ 36.248,77		R\$ -	453,62	R\$ 36.248,77	100,00%
4.2	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	1.310,45	R\$ 6,93	R\$ 9.081,42	1.310,45	R\$ 9.081,42		R\$ -	1.310,45	R\$ 9.081,42	100,00%
4.3	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	m³	25,97	R\$ 520,90	R\$ 13.527,77	25,97	R\$ 13.527,77		R\$ -	25,97	R\$ 13.527,77	100,00%
<b>Concreto armado - Pilares</b>												
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	m²	388,64	R\$ 55,69	R\$ 21.643,36	350,00	R\$ 19.491,50	30,91	R\$ 1.721,49	380,91	R\$ 21.212,99	98,01%
4.5	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	2.424,20	R\$ 6,93	R\$ 16.799,71	1.650,00	R\$ 11.434,50	619,36	R\$ 4.292,16	2.269,36	R\$ 15.726,66	93,61%
4.6	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	m³	30,90	R\$ 520,90	R\$ 16.095,81	16,20	R\$ 8.438,58	11,76	R\$ 6.125,78	27,96	R\$ 14.564,36	90,49%
<b>5</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>				<b>R\$ 113.955,47</b>		<b>R\$ 62.248,45</b>		<b>R\$ 42.324,23</b>		<b>R\$ 104.572,68</b>	<b>91,77%</b>
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	1.808,91	R\$ 56,96	R\$ 103.035,51	985,28	R\$ 56.121,55	658,90	R\$ 37.531,17	1.644,18	R\$ 93.652,72	90,89%
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	267,20	R\$ 22,93	R\$ 6.126,90	267,20	R\$ 6.126,90		R\$ -	267,20	R\$ 6.126,90	100,00%
5.3	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM POLIDO	m²	12,92	R\$ 370,98	R\$ 4.793,06		R\$ -	12,92	R\$ 4.793,06	12,92	R\$ 4.793,06	100,00%
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 55.928,72</b>		<b>R\$ 44.840,66</b>		<b>R\$ 6.340,73</b>		<b>R\$ 51.181,39</b>	<b>91,51%</b>
<b>Portas</b>												
6.1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS (SEM MOLA) PM1	m²	11,34	R\$ 417,65	R\$ 4.736,15		R\$ -	11,34	R\$ 4.736,15	11,34	R\$ 4.736,15	100,00%
6.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS (SEM MOLA) PM2	m²	13,23	R\$ 417,65	R\$ 5.525,51	13,23	R\$ 5.525,51		R\$ -	13,23	R\$ 5.525,51	100,00%
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA	m²	2,00	R\$ 304,52	R\$ 609,04	2,00	R\$ 609,04		R\$ -	2,00	R\$ 609,04	100,00%
6.4	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,00	R\$ 284,45	R\$ 284,45	1,00	R\$ 284,45		R\$ -	1,00	R\$ 284,45	100,00%
6.5	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	3,00	R\$ 304,52	R\$ 913,56	3,00	R\$ 913,56		R\$ -	3,00	R\$ 913,56	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO			ANTERIOR		NO MÊS		ACUMULADO		
			QUANTIDADE	PR. UNITARIO	PR.TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
6.7	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 PM6	m²	2,88	R\$ 449,20	R\$ 1.293,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6.8	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 PM7	m²	2,56	R\$ 449,20	R\$ 1.149,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>Ferragens e Acessórios</b>												
6.9	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS	UN	18,00	R\$ 72,56	R\$ 1.306,08		R\$ -	18,00	R\$ 1.306,08	18,00	R\$ 1.306,08	100,00%
6.10	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO	UN	5,00	R\$ 59,70	R\$ 298,50		R\$ -	5,00	R\$ 298,50	5,00	R\$ 298,50	100,00%
<b>Portas de Alumínio</b>												
6.11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM	m²	1,68	R\$ 449,20	R\$ 754,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>Janelas de Vidro</b>												
6.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 JA-1	m²	0,24	R\$ 272,39	R\$ 65,37	0,24	R\$ 65,37		R\$ -	0,24	R\$ 65,37	100,00%
6.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 JA-2	m²	1,08	R\$ 272,39	R\$ 294,18	1,08	R\$ 294,18		R\$ -	1,08	R\$ 294,18	100,00%
6.14	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 JA-3	m²	2,80	R\$ 272,39	R\$ 762,69	2,80	R\$ 762,69		R\$ -	2,80	R\$ 762,69	100,00%
6.15	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 JA-4	m²	0,60	R\$ 272,39	R\$ 163,43	0,60	R\$ 163,43		R\$ -	0,60	R\$ 163,43	100,00%
6.16	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 JA-5	m²	7,20	R\$ 272,39	R\$ 1.961,21	7,20	R\$ 1.961,21		R\$ -	7,20	R\$ 1.961,21	100,00%
6.17	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 JA-6	m²	3,30	R\$ 272,39	R\$ 898,89	3,30	R\$ 898,89		R\$ -	3,30	R\$ 898,89	100,00%
6.18	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 JA-7	m²	8,80	R\$ 272,39	R\$ 2.397,03	8,80	R\$ 2.397,03		R\$ -	8,80	R\$ 2.397,03	100,00%
6.19	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 JA-8	m²	106,48	R\$ 272,39	R\$ 29.004,09	106,48	R\$ 29.004,09		R\$ -	106,48	R\$ 29.004,09	100,00%
6.20	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016 JA-9	m²	7,20	R\$ 272,39	R\$ 1.961,21	7,20	R\$ 1.961,21		R\$ -	7,20	R\$ 1.961,21	100,00%
<b>Vidros</b>												
6.21	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	4,40	R\$ 352,05	R\$ 1.549,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				<b>R\$ 123.875,34</b>		<b>R\$ 96.176,99</b>		<b>R\$ 27.698,35</b>		<b>R\$ 123.875,34</b>	<b>100,00%</b>
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	1.000,81	R\$ 50,06	R\$ 50.100,55	1.174,54	R\$ 58.797,47	-173,73	R\$ (8.696,92)	1.000,81	R\$ 50.100,55	100,00%
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANS ORLE VERTICAL. AF 06/2016	m²	1.174,54	R\$ 27,67	R\$ 32.499,52	1.174,54	R\$ 32.499,52		R\$ -	1.174,54	R\$ 32.499,52	100,00%
7.3	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9	M	250,00	R\$ 19,52	R\$ 4.880,00	250,00	R\$ 4.880,00		R\$ -	250,00	R\$ 4.880,00	100,00%
7.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE	m²	640,00	R\$ 34,33	R\$ 21.971,20		R\$ -	640,00	R\$ 21.971,20	640,00	R\$ 21.971,20	100,00%
7.5	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF	M	500,00	R\$ 7,46	R\$ 3.730,00		R\$ -	500,00	R\$ 3.730,00	500,00	R\$ 3.730,00	100,00%
7.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA	UND	3,00	R\$ 1.262,19	R\$ 3.786,57		R\$ -	3,00	R\$ 3.786,57	3,00	R\$ 3.786,57	100,00%
7.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS	m²	173,73	R\$ 39,76	R\$ 6.907,50		R\$ -	173,73	R\$ 6.907,50	173,73	R\$ 6.907,50	100,00%
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 26.067,33</b>		<b>R\$ 26.067,33</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 26.067,33</b>	<b>100,00%</b>
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (IGOL 2 + SIKA 1)	m²	481,48	R\$ 54,14	R\$ 26.067,33	481,48	R\$ 26.067,33		R\$ -	481,48	R\$ 26.067,33	100,00%
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				<b>R\$ 104.316,15</b>		<b>R\$ 80.937,30</b>		<b>R\$ 21.530,51</b>		<b>R\$ 102.467,81</b>	<b>98,23%</b>
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	m²	3.622,26	R\$ 5,59	R\$ 20.248,43	1.969,00	R\$ 11.006,71	1.322,61	R\$ 7.393,38	3.291,61	R\$ 18.400,09	90,87%
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO	m²	100,62	R\$ 13,42	R\$ 1.350,32	<b>100,62</b>	R\$ 1.350,32		R\$ -	<b>100,62</b>	R\$ 1.350,32	<b>100,00%</b>
9.3	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	m²	2.140,63	R\$ 34,83	R\$ 74.558,14	1.969,00	R\$ 68.580,27	171,63	R\$ 5.977,87	2.140,63	R\$ 74.558,14	100,00%
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	m²	187,44	R\$ 43,53	R\$ 8.159,26		R\$ -	187,44	R\$ 8.159,26	187,44	R\$ 8.159,26	100,00%
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				<b>R\$ 129.700,35</b>		<b>R\$ 104.787,75</b>		<b>R\$ 20.303,43</b>		<b>R\$ 125.091,18</b>	<b>96,45%</b>
10.1	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	m³	75,66	R\$ 522,84	R\$ 39.558,07	75,66	R\$ 39.558,07		R\$ -	75,66	R\$ 39.558,07	100,00%
10.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE	m²	840,64	R\$ 96,16	R\$ 80.835,94	667,64	R\$ 64.200,26	173,00	R\$ 16.635,68	840,64	R\$ 80.835,94	100,00%
10.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 - PREMOLDADO	m²	43,00	R\$ 107,19	R\$ 4.609,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10.4	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	22,10	R\$ 46,58	R\$ 1.029,42	22,10	R\$ 1.029,42		R\$ -	22,10	R\$ 1.029,42	100,00%
10.5	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	425	R\$ 8,63	R\$ 3.667,75		R\$ -	425,00	R\$ 3.667,75	425,00	R\$ 3.667,75	100,00%
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 60.336,86</b>		<b>R\$ 13.645,17</b>		<b>R\$ 25.854,69</b>		<b>R\$ 39.499,86</b>	<b>65,47%</b>
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDE P/ RECEBER PINTURA PVA	m²	1.969,00	R\$ 8,19	R\$ 16.126,11	1.378,30	R\$ 11.288,28	590,70	R\$ 4.837,83	1.969,00	R\$ 16.126,11	100,00%
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	3.622,26	R\$ 1,71	R\$ 6.194,06	1.378,30	R\$ 2.356,89	590,70	R\$ 1.010,10	1.969,00	R\$ 3.366,99	54,36%
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	m²	3.622,26	R\$ 9,92	R\$ 35.932,82		R\$ -	1.969,00	R\$ 19.532,48	1.969,00	R\$ 19.532,48	
11.4	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM RODA MEIO DE MADEIRA	m²	25,72	R\$ 18,44	R\$ 474,28		R\$ -	25,72	R\$ 474,28	25,72	R\$ 474,28	
11.5	PINTURA EM ESMALTE ACETINADO 02 DEMÃOS PARA PORTÃO	m²	21,60	R\$ 21,11	R\$ 455,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11.6	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM PORTA DE MADEIRA	m²	62,56	R\$ 18,44	R\$ 1.153,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>R\$ 25.171,42</b>		<b>R\$ 25.171,42</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 25.171,42</b>	<b>100,00%</b>
12.1	REGISTRO DE GAVETA 1" - BRUTO	UN	4,00	R\$ 59,09	R\$ 236,36	4,00	R\$ 236,36		R\$ -	4,00	R\$ 236,36	100,00%
12.2	REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" - BRUTO	UN	2,00	R\$ 81,50	R\$ 163,00	2,00	R\$ 163,00		R\$ -	2,00	R\$ 163,00	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO			ANTERIOR		NO MÊS		ACUMULADO		
			QUANTIDADE	PR. UNITARIO	PR.TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
12.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 89,33	R\$ 89,33	1,00	R\$ 89,33	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 89,33	100,00%
12.4	REGISTRO DE GAVETA 2" - BRUTO	UN	1,00	R\$ 126,39	R\$ 126,39	1,00	R\$ 126,39	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 126,39	100,00%
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	UN	2,00	R\$ 207,61	R\$ 415,22	2,00	R\$ 415,22	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 415,22	100,00%
12.6	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 3/4"	UN	1,00	R\$ 92,64	R\$ 92,64	1,00	R\$ 92,64	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 92,64	100,00%
12.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	23,00	R\$ 5,05	R\$ 116,15	23,00	R\$ 116,15	R\$ -	R\$ -	23,00	R\$ 116,15	100,00%
12.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	8,00	R\$ 6,06	R\$ 48,48	8,00	R\$ 48,48	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 48,48	100,00%
12.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	3,00	R\$ 20,18	R\$ 60,54	3,00	R\$ 60,54	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 60,54	100,00%
12.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	11,00	R\$ 7,90	R\$ 86,90	11,00	R\$ 86,90	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 86,90	100,00%
12.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	4,00	R\$ 9,09	R\$ 36,36	4,00	R\$ 36,36	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 36,36	100,00%
12.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	69,00	R\$ 14,96	R\$ 1.032,24	69,00	R\$ 1.032,24	R\$ -	R\$ -	69,00	R\$ 1.032,24	100,00%
12.13	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 15.000 L, INCLUSIVE BASE, CONFORME PROJETO	UN	1,00	R\$ 21.278,32	R\$ 21.278,32	1,00	R\$ 21.278,32	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 21.278,32	100,00%
12.14	JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 20MM-LH	UN	14,00	R\$ 6,98	R\$ 97,72	14,00	R\$ 97,72	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 97,72	100,00%
12.15	JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 25MM-LH	UN	15,00	R\$ 7,20	R\$ 108,00	15,00	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	15,00	R\$ 108,00	100,00%
12.16	JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 40MM-LH	UN	8,00	R\$ 14,14	R\$ 113,12	8,00	R\$ 113,12	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 113,12	100,00%
12.17	JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 32MM-LH	UN	42,00	R\$ 8,00	R\$ 336,00	42,00	R\$ 336,00	R\$ -	R\$ -	42,00	R\$ 336,00	100,00%
12.18	JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 60MM-LH	UN	2,00	R\$ 28,54	R\$ 57,08	2,00	R\$ 57,08	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 57,08	100,00%
12.19	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 6,76	R\$ 20,28	3,00	R\$ 20,28	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 20,28	100,00%
12.20	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 9,41	R\$ 9,41	1,00	R\$ 9,41	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 9,41	100,00%
12.21	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 19,64	R\$ 98,20	5,00	R\$ 98,20	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 98,20	100,00%
12.22	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 6,52	R\$ 32,60	5,00	R\$ 32,60	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 32,60	100,00%
12.23	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00	R\$ 11,13	R\$ 77,91	7,00	R\$ 77,91	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 77,91	100,00%
12.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	15,00	R\$ 25,20	R\$ 378,00	15,00	R\$ 378,00	R\$ -	R\$ -	15,00	R\$ 378,00	100,00%
12.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 4,70	R\$ 28,20	6,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 28,20	100,00%
12.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 5,64	R\$ 22,56	4,00	R\$ 22,56	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 22,56	100,00%
12.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 10,41	R\$ 10,41	1,00	R\$ 10,41	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 10,41	100,00%
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>R\$ 31.021,13</b>		<b>R\$ 16.021,25</b>	<b>R\$ 14.999,88</b>		<b>R\$ 31.021,13</b>	<b>100,00%</b>	
13.1	CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM	UN	4,00	R\$ 19,17	R\$ 76,68	4,00	R\$ 76,68	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 76,68	100,00%
13.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 7,34	R\$ 29,36	4,00	R\$ 29,36	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 29,36	100,00%
13.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	UN	4,00	R\$ 42,91	R\$ 171,64	4,00	R\$ 171,64	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 171,64	100,00%
13.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	28,00	R\$ 13,17	R\$ 368,76	28,00	R\$ 368,76	R\$ -	R\$ -	28,00	R\$ 368,76	100,00%
13.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	25,00	R\$ 18,81	R\$ 470,25	25,00	R\$ 470,25	R\$ -	R\$ -	25,00	R\$ 470,25	100,00%
13.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	77,00	R\$ 36,65	R\$ 2.822,05	77,00	R\$ 2.822,05	R\$ -	R\$ -	77,00	R\$ 2.822,05	100,00%
13.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	2,00	R\$ 33,86	R\$ 67,72	2,00	R\$ 67,72	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 67,72	100,00%
13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	4,00	R\$ 4,80	R\$ 19,20	4,00	R\$ 19,20	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 19,20	100,00%
13.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	20,00	R\$ 6,10	R\$ 122,00	20,00	R\$ 122,00	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 122,00	100,00%
13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	9,00	R\$ 7,69	R\$ 69,21	9,00	R\$ 69,21	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 69,21	100,00%
13.11	JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 50MM - LS	UN	5,00	R\$ 30,90	R\$ 154,50	5,00	R\$ 154,50	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 154,50	100,00%
13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 15,69	R\$ 125,52	8,00	R\$ 125,52	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 125,52	100,00%
13.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 28,03	R\$ 84,09	3,00	R\$ 84,09	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 84,09	100,00%
13.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS	UN	10,00	R\$ 417,47	R\$ 4.174,70	10,00	R\$ 4.174,70	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 4.174,70	100,00%
13.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	1,00	R\$ 279,43	R\$ 279,43	1,00	R\$ 279,43	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 279,43	100,00%
13.16	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO, EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS	UN	3,00	R\$ 4.999,96	R\$ 14.999,88			3,00	R\$ 14.999,88	3,00	R\$ 14.999,88	100,00%
13.17	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES	UN	1,00	R\$ 6.986,14	R\$ 6.986,14	1,00	R\$ 6.986,14	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 6.986,14	100,00%
<b>14</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>R\$ 10.781,78</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.036,93</b>		<b>R\$ 9.036,93</b>	<b>83,82%</b>	
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA	UN	2,00	R\$ 543,19	R\$ 1.086,38			2,00	R\$ 1.086,38	2,00	R\$ 1.086,38	100,00%
14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E	UN	6,00	R\$ 151,82	R\$ 910,92			6,00	R\$ 910,92	6,00	R\$ 910,92	100,00%
14.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO -	UN	8,00	R\$ 194,34	R\$ 1.554,72			8,00	R\$ 1.554,72	8,00	R\$ 1.554,72	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO			ANTERIOR		NO MÊS		ACUMULADO		
			QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
14.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE	UN	3,00	R\$ 330,14	R\$ 990,42		R\$ -	3,00	R\$ 990,42	3,00	R\$ 990,42	100,00%
14.5	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	6,00	R\$ 21,95	R\$ 131,70		R\$ -	6,00	R\$ 131,70	6,00	R\$ 131,70	100,00%
14.6	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO	UN	2,00	R\$ 405,10	R\$ 810,20		R\$ -	2,00	R\$ 810,20	2,00	R\$ 810,20	100,00%
14.7	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	UN	5,00	R\$ 95,52	R\$ 477,60		R\$ -	5,00	R\$ 477,60	5,00	R\$ 477,60	100,00%
14.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO	UN	6,00	R\$ 123,97	R\$ 743,82		R\$ -	6,00	R\$ 743,82	6,00	R\$ 743,82	100,00%
14.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -	UN	11,00	R\$ 44,51	R\$ 489,61		R\$ -	11,00	R\$ 489,61	11,00	R\$ 489,61	100,00%
14.10	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	11,00	R\$ 31,74	R\$ 349,14		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14.11	BARRA EM AÇO INOX (PNE)	M	6,20	R\$ 180,10	R\$ 1.116,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14.12	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	9,00	R\$ 31,01	R\$ 279,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14.13	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL	UN	1,00	R\$ 559,60	R\$ 559,60		R\$ -	1,00	R\$ 559,60	1,00	R\$ 559,60	100,00%
14.14	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM	UN	4,00	R\$ 161,97	R\$ 647,88		R\$ -	4,00	R\$ 647,88	4,00	R\$ 647,88	100,00%
14.15	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO	UN	6,00	R\$ 37,63	R\$ 225,78		R\$ -	6,00	R\$ 225,78	6,00	R\$ 225,78	100,00%
14.16	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO	UN	2,00	R\$ 123,97	R\$ 247,94		R\$ -	2,00	R\$ 247,94	2,00	R\$ 247,94	100,00%
14.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 61,84	R\$ 61,84		R\$ -	1,00	R\$ 61,84	1,00	R\$ 61,84	100,00%
14.18	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	6,00	R\$ 16,42	R\$ 98,52		R\$ -	6,00	R\$ 98,52	6,00	R\$ 98,52	100,00%
<b>15</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>				<b>R\$ 5.094,70</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>
15.1	EXTINTOR DE PÓS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 141,37	R\$ 706,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15.2	LUMINÁRIA C/ LÂMP DE EMERGÊNCIA	UN	16,00	R\$ 235,66	R\$ 3.770,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	m²	5,00	R\$ 23,82	R\$ 119,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	2,00	R\$ 22,63	R\$ 45,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - 316X158 MENSAGEM "SAÍDA"	UN	14,00	R\$ 22,47	R\$ 314,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - 300X300 EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	5,00	R\$ 27,67	R\$ 138,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - 220V</b>				<b>R\$ 110.459,89</b>		<b>R\$ 35.517,91</b>	<b>R\$ 74.941,98</b>	<b>R\$ 110.459,89</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Quadro de distribuição</b>											
16.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE	UN	2,00	R\$ 450,44	R\$ 900,88	2,00	R\$ 900,88		R\$ -	2,00	R\$ 900,88	100,00%
16.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE	UN	1,00	R\$ 1.081,61	R\$ 1.081,61	1,00	R\$ 1.081,61		R\$ -	1,00	R\$ 1.081,61	100,00%
16.3	CAIXA DE PASSAGEM Nº 3, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRÁS, DIMENSÕES 40 X 40 X 12 CM	UN	1,00	R\$ 165,74	R\$ 165,74	1,00	R\$ 165,74		R\$ -	1,00	R\$ 165,74	100,00%
16.4	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE	UN	12,00	R\$ 55,73	R\$ 668,76	12,00	R\$ 668,76		R\$ -	12,00	R\$ 668,76	100,00%
16.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A - 600V	UN	1,00	R\$ 256,61	R\$ 256,61	1,00	R\$ 256,61		R\$ -	1,00	R\$ 256,61	100,00%
16.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DIN 125A - 10KA/240V, FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 83,13	R\$ 83,13	1,00	R\$ 83,13		R\$ -	1,00	R\$ 83,13	100,00%
16.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 50 A - 5KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 61,39	R\$ 122,78	2,00	R\$ 122,78		R\$ -	2,00	R\$ 122,78	100,00%
16.8	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A - 5 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	R\$ 36,38	R\$ 1.091,40	30,00	R\$ 1.091,40		R\$ -	30,00	R\$ 1.091,40	100,00%
16.9	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 A - 5KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 38,38	R\$ 345,42	9,00	R\$ 345,42		R\$ -	9,00	R\$ 345,42	100,00%
16.10	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16 A - 5KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 37,07	R\$ 296,56	8,00	R\$ 296,56		R\$ -	8,00	R\$ 296,56	100,00%
16.11	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25 A - 5KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 38,38	R\$ 537,32	14,00	R\$ 537,32		R\$ -	14,00	R\$ 537,32	100,00%
	<b>Eletrodutos e acessórios</b>											
16.12	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 20MM (DN 3/4"), INCLUSIVE	M	593,30	R\$ 6,00	R\$ 3.559,80	593,30	R\$ 3.559,80		R\$ -	593,30	R\$ 3.559,80	100,00%
16.13	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 25MM (DN 1"), INCLUSIVE	M	199,50	R\$ 6,79	R\$ 1.354,61	199,50	R\$ 1.354,61		R\$ -	199,50	R\$ 1.354,61	100,00%
16.14	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, 40MM DN 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	159,50	R\$ 9,00	R\$ 1.435,50	159,50	R\$ 1.435,50		R\$ -	159,50	R\$ 1.435,50	100,00%
16.15	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, 50MM DN 2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,40	R\$ 12,82	R\$ 671,77	52,40	R\$ 671,77		R\$ -	52,40	R\$ 671,77	100,00%
16.16	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, 75MM DN 3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	90,00	R\$ 21,22	R\$ 1.909,80	90,00	R\$ 1.909,80		R\$ -	90,00	R\$ 1.909,80	100,00%
16.17	CURVA 90° PVC ROSCAVEL 1 1/2"	UN	7,00	R\$ 15,31	R\$ 107,17	7,00	R\$ 107,17		R\$ -	7,00	R\$ 107,17	100,00%
16.18	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00	R\$ 10,06	R\$ 392,34	39,00	R\$ 392,34		R\$ -	39,00	R\$ 392,34	100,00%
16.19	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	R\$ 21,64	R\$ 476,08	22,00	R\$ 476,08		R\$ -	22,00	R\$ 476,08	100,00%
16.20	CURVA DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 19,33	R\$ 289,95	15,00	R\$ 289,95		R\$ -	15,00	R\$ 289,95	100,00%
16.21	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 CM COM TAMPA E DRENO DE BRITA	UN	11,00	R\$ 144,02	R\$ 1.584,22	11,00	R\$ 1.584,22		R\$ -	11,00	R\$ 1.584,22	100,00%
16.22	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	8,00	R\$ 10,81	R\$ 86,48	8,00	R\$ 86,48		R\$ -	8,00	R\$ 86,48	100,00%
16.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	42,00	R\$ 20,02	R\$ 840,84	42,00	R\$ 840,84		R\$ -	42,00	R\$ 840,84	100,00%
16.24	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	23,00	R\$ 10,53	R\$ 242,19	23,00	R\$ 242,19		R\$ -	23,00	R\$ 242,19	100,00%
16.25	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	22,00	R\$ 6,97	R\$ 153,34	22,00	R\$ 153,34		R\$ -	22,00	R\$ 153,34	100,00%
16.26	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	147,00	R\$ 7,65	R\$ 1.124,55	147,00	R\$ 1.124,55		R\$ -	147,00	R\$ 1.124,55	100,00%
	<b>Cabos e fios condutores</b>											
	<b>Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não</b>											
16.27	# 1,5 MM²	M	1.520,00	R\$ 1,60	R\$ 2.432,00	1.520,00	R\$ 2.432,00		R\$ -	1.520,00	R\$ 2.432,00	100,00%
16.28	# 2,5 MM²	M	1.850,64	R\$ 2,34	R\$ 4.330,50	1.850,64	R\$ 4.330,50		R\$ -	1.850,64	R\$ 4.330,50	100,00%
16.29	# 4 MM²	M	744,50	R\$ 3,67	R\$ 2.732,32	744,50	R\$ 2.732,32		R\$ -	744,50	R\$ 2.732,32	100,00%
16.30	# 6 MM²	M	244,00	R\$ 5,05	R\$ 1.232,20	244,00	R\$ 1.232,20		R\$ -	244,00	R\$ 1.232,20	100,00%
16.31	# 10 MM²	M	480,21	R\$ 8,20	R\$ 3.937,72	480,21	R\$ 3.937,72		R\$ -	480,21	R\$ 3.937,72	100,00%
	<b>Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/90°C, camada de proteção em hepr, não</b>											
16.32	# 25 MM²	M	360,00	R\$ 14,23	R\$ 5.122,80		R\$ -	360,00	R\$ 5.122,80	360,00	R\$ 5.122,80	100,00%
16.33	# 35 MM²	M	240,60	R\$ 19,12	R\$ 4.600,27		R\$ -	240,60	R\$ 4.600,27	240,60	R\$ 4.600,27	100,00%
16.34	# 50 MM²	M	450,40	R\$ 26,65	R\$ 12.003,16		R\$ -	450,40	R\$ 12.003,16	450,40	R\$ 12.003,16	100,00%
16.35	CABO CCI-50 2 PARES	M	92,60	R\$ 2,23	R\$ 206,50	92,60	R\$ 206,50		R\$ -	92,60	R\$ 206,50	100,00%
16.36	CABO TELEFÔNICO FE -100	M	63,60	R\$ 2,55	R\$ 162,18	63,60	R\$ 162,18		R\$ -	63,60	R\$ 162,18	100,00%
	<b>Iluminação e tomadas - Fornecimento e instalação</b>											
16.37	TOMADA UNIVERSAL 2 X 2P+T, 10A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	UN	37,00	R\$ 29,22	R\$ 1.081,14	20,00	R\$ 584,40	17,00	R\$ 496,74	37,00	R\$ 1.081,14	100,00%
16.38	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	UN	4,00	R\$ 28,75	R\$ 115,00		R\$ -	4,00	R\$ 115,00	4,00	R\$ 115,00	100,00%
16.39	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	UN	7,00	R\$ 17,32	R\$ 121,24	7,00	R\$ 121,24		R\$ -	7,00	R\$ 121,24	100,00%
16.40	INTERRUPTOR DUAS SECÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	UN	2,00	R\$ 27,39	R\$ 54,78		R\$ -	2,00	R\$ 54,78	2,00	R\$ 54,78	100,00%
16.41	INTERRUPTOR TRÊS SECÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	UN	11,00	R\$ 32,26	R\$ 354,86		R\$ -	11,00	R\$ 354,86	11,00	R\$ 354,86	100,00%
16.42	INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TOMADA	UN	3,00	R\$ 30,83	R\$ 92,49		R\$ -	3,00	R\$ 92,49	3,00	R\$ 92,49	100,00%
16.43	TAMPA CEGA 2" X 4" PLÁSTICA	UN	7,00	R\$ 7,88	R\$ 55,16		R\$ -	7,00	R\$ 55,16	7,00	R\$ 55,16	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO			ANTERIOR		NO MÊS		ACUMULADO		
			QUANTIDADE	PR. UNITARIO	PR.TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
16.44	LUMINÁRIA TIPO PLAFON. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED 20 W BIVOLT -	UN	74,00	R\$ 61,71	R\$ 4.566,54		R\$ -	74,00	R\$ 4.566,54	74,00	R\$ 4.566,54	100,00%
16.45	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA DE 15 W BIVOLT -	UN	3,00	R\$ 24,92	R\$ 74,76		R\$ -	3,00	R\$ 74,76	3,00	R\$ 74,76	100,00%
16.46	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W -	UN	6,00	R\$ 230,78	R\$ 1.384,68		R\$ -	6,00	R\$ 1.384,68	6,00	R\$ 1.384,68	100,00%
16.47	TOMADA PARA TELEFONE	UN	10,00	R\$ 18,99	R\$ 189,90		R\$ -	10,00	R\$ 189,90	10,00	R\$ 189,90	100,00%
	<b>Aparelhos ar - Splits</b>						R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
16.48	APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S	UN	14,00	R\$ 2.677,25	R\$ 37.481,50		R\$ -	14,00	R\$ 37.481,50	14,00	R\$ 37.481,50	100,00%
16.49	APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S	UN	4,00	R\$ 1.331,44	R\$ 5.325,76		R\$ -	4,00	R\$ 5.325,76	4,00	R\$ 5.325,76	100,00%
16.50	APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S	UN	2,00	R\$ 1.511,79	R\$ 3.023,58		R\$ -	2,00	R\$ 3.023,58	2,00	R\$ 3.023,58	100,00%
<b>17</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>R\$ 34.207,72</b>		<b>R\$ 34.207,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 34.207,72</b>	<b>100,00%</b>	
17.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 46,85	R\$ 46,85	1,00	R\$ 46,85		R\$ -	1,00	R\$ 46,85	100,00%
17.2	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO (TELHA FRANCESA, H=30	UN	26,00	R\$ 23,71	R\$ 616,46	26,00	R\$ 616,46		R\$ -	26,00	R\$ 616,46	100,00%
17.3	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1	UN	26,00	R\$ 0,96	R\$ 24,96	26,00	R\$ 24,96		R\$ -	26,00	R\$ 24,96	100,00%
17.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200 MM EM AÇO COM BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 24,01	R\$ 24,01	1,00	R\$ 24,01		R\$ -	1,00	R\$ 24,01	100,00%
17.5	HASTE COPPERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR	UN	32,00	R\$ 46,12	R\$ 1.475,84	32,00	R\$ 1.475,84		R\$ -	32,00	R\$ 1.475,84	100,00%
17.6	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E	M	449,20	R\$ 34,88	R\$ 15.668,10	449,20	R\$ 15.668,10		R\$ -	449,20	R\$ 15.668,10	100,00%
17.7	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E	M	305,20	R\$ 51,28	R\$ 15.650,66	305,20	R\$ 15.650,66		R\$ -	305,20	R\$ 15.650,66	100,00%
17.8	CAIXA DE INSPEÇÃO, EM ALVENARIA, PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, COM TAMPA DE	UN	4,00	R\$ 40,01	R\$ 160,04	4,00	R\$ 160,04		R\$ -	4,00	R\$ 160,04	100,00%
17.9	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8"	UN	32,00	R\$ 16,90	R\$ 540,80	32,00	R\$ 540,80		R\$ -	32,00	R\$ 540,80	100,00%
<b>18</b>	<b>PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO ATÉ 200 A - HOMOLOGADO CELPA</b>				<b>R\$ 3.143,65</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.143,65</b>		<b>R\$ 3.143,65</b>	<b>100,00%</b>	
18.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACÃO E	UN	1,00	R\$ 1.270,25	R\$ 1.270,25		R\$ -	1,00	R\$ 1.270,25	1,00	R\$ 1.270,25	100,00%
18.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	1,00	R\$ 245,91	R\$ 245,91		R\$ -	1,00	R\$ 245,91	1,00	R\$ 245,91	100,00%
18.3	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM ARA CAIXA	UN	1,00	R\$ 36,83	R\$ 36,83		R\$ -	1,00	R\$ 36,83	1,00	R\$ 36,83	100,00%
18.4	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE FLETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA	UN	2,00	R\$ 2,93	R\$ 5,86		R\$ -	2,00	R\$ 5,86	2,00	R\$ 5,86	100,00%
18.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø1" - COM COSTURA E REBARBAS	M		R\$ 50,56	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
18.6	CAIXA DE MEDIÇÃO /PROTEÇÃO, SOBREPOR. AÇO GALVANIZADO CHAPA 18 USG, PINTURA	UN	1,00	R\$ 704,62	R\$ 704,62		R\$ -	1,00	R\$ 704,62	1,00	R\$ 704,62	100,00%
18.7	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO	UN	3,00	R\$ 66,73	R\$ 200,19		R\$ -	3,00	R\$ 200,19	3,00	R\$ 200,19	100,00%
18.8	LUVIA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM	UN	18,00	R\$ 12,78	R\$ 230,04		R\$ -	18,00	R\$ 230,04	18,00	R\$ 230,04	100,00%
18.9	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (Ø 0,166 KG/M)	KG	1,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02		R\$ -	1,00	R\$ 10,02	1,00	R\$ 10,02	100,00%
18.10	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R\$ 3,96	R\$ 7,92		R\$ -	2,00	R\$ 7,92	2,00	R\$ 7,92	100,00%
18.11	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R\$ 4,87	R\$ 9,74		R\$ -	2,00	R\$ 9,74	2,00	R\$ 9,74	100,00%
18.12	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE	UN	1,00	R\$ 28,15	R\$ 28,15		R\$ -	1,00	R\$ 28,15	1,00	R\$ 28,15	100,00%
18.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V.	UN	1,00	R\$ 394,12	R\$ 394,12		R\$ -	1,00	R\$ 394,12	1,00	R\$ 394,12	100,00%
18.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3" )- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00	R\$ 14,90	R\$ 670,50		R\$ -	45,00	R\$ 670,50	45,00	R\$ 670,50	100,00%
18.15	Eletroduto de E"G" de 3"	M	6,00	R\$ 68,86	R\$ 413,16		R\$ -	6,00	R\$ 413,16	6,00	R\$ 413,16	100,00%
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 33.817,74</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.675,01</b>		<b>R\$ 15.675,01</b>	<b>46,35%</b>	
19.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2 CM, CONFORME PROJETO	m²	15,72	R\$ 286,51	R\$ 4.503,94		R\$ -	15,72	R\$ 4.503,94	15,72	R\$ 4.503,94	100,00%
19.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	71,30	R\$ 54,78	R\$ 3.905,81		R\$ -	71,30	R\$ 3.905,81	71,30	R\$ 3.905,81	100,00%
19.3	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	m²	6,55	R\$ 161,74	R\$ 1.059,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
19.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	1,90	R\$ 117,47	R\$ 223,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
19.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	90,96	R\$ 11,00	R\$ 1.000,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
19.6	PORTÃO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	m²	2,30	R\$ 217,62	R\$ 500,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
19.7	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	m²	6,30	R\$ 295,22	R\$ 1.859,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
19.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN	m²	175,20	R\$ 77,05	R\$ 13.499,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
19.9	Fachada padrão do município de Redenção	und	1,00	R\$ 7.265,26	R\$ 7.265,26		R\$ -	1,00	R\$ 7.265,26	1,00	R\$ 7.265,26	100,00%
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>R\$ 7.683,00</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		
20.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	1.300,00	R\$ 5,91	R\$ 7.683,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.136.209,90</b>		<b>R\$ 772.252,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 284.625,48</b>	<b>R\$ 1.056.878,07</b>		

VALOR TOTAL DO CONTRATO



R\$ 1.136.209,90

100,00%

VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO



R\$ 284.625,48

25,05%

VALOR TOTAL MEDIDO ACUMULADO



R\$ 1.056.878,06

93,02%

SALDO CONTRATUAL



R\$ 79.331,84

6,98%

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer  
02/06/2020

Eng. Fiscal: LUCAS BORGES NUNES  
02/06/2020

Contratada:  
02/06/2020